



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Programa vial	
Proyecto		
Descripción del proyecto	Implementación de infraestructura según el siguiente detalle: 1. Adoquinado de la calle Valencia 2. Adoquinado de la calle Luis Freire, 490 m 3. Adoquinados de arrastre (800 m) 4. Asfaltado ingreso a San Pablito, 1.5 km cogestión 5. Aceras de La Marco Reinoso, 162 m 6. Aceras y adoquinado Isidro Ayora, 400 m 7. Mantenimiento vial cantonal, 243 km	Objetivo: Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y personas contribuyendo a la integración cantonal y la articulación al contexto provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (E)	Fecha logro
	1. Realización de estudios y licencia ambiental	Estudios	10.00	Estudio	6	2	
	2. Contratación de obras (1 a 4)	Contratos	15.00	Contratos	4	2	
3. Bordillos calle Valencia	Planillas	0.60	Metros	240			
4. Adoquinado calle Valencia	Planillas	1.41	Metros	120			
5. Bordillos de arrastre (Esmeraldas y Japón)	Planillas	4.02	Metros	1600	80		
6. Adoquinado de arrastre (Esmeraldas y Japón)	Planillas	9.39	Metros	800			
7. Asfalto ingreso a San Pablito	Planillas	25.15	Metros	1500	5		
8. Aceras de la Marco Reinoso	Planillas	2.72	Metros	162			
9. Aceras Isidro Ayora	Planillas	6.71	Metros	400			
10. Mantenimiento vial, administración directa	Informes	20.00	kilometros	243	40		
11. Entrega de obras	Actas	5.00	Obras	6			
Avance financiero			Codificado				
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado		
				966,194.80			

Nivel de avance: 10.09%		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>5.18</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>12.38</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>14.41</td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	5.18	-	Febrero	12.38	-	Marzo	14.41		Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																							
Enero	5.18	-																																							
Febrero	12.38	-																																							
Marzo	14.41																																								
Abril																																									
Mayo																																									
Junio																																									
Julio																																									
Agosto																																									
Septiembre																																									
Octubre																																									
Noviembre																																									
Diciembre																																									

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Se han realizado la contratación de los bordillos de la Calle Esmeraldas y Japón, en construcción con un avance de 80 metros. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Marcia Betancourt	31/01/2017
Febrero, 2017:	Avances: Se registra el mantenimiento de 20 km de vías. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Marcia Betancourt	02/03/2017
Marzo, 2017:	Avances: Se cuenta con 40 km de vías en mantenimiento, en total. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Marcia Betancourt	31/03/2017