




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento				
Proyecto	Construcción de la red de conducción de agua potable Chiriyacu, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha.				
Descripción del proyecto	Incluye la construcción de la nueva línea de conducción de agua para el cantón Pedro Moncayo, lo que permitirá incrementar el caudal de agua.	Objetivos			
		1. Mejorar la protección de la fuente y captación. 2. Realizar el cambio de la tubería de conducción.			
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO				
	Para avance programático			Ejecución	
	Detalle	Medio de verificación	%	Unidad	Meta
	1. Contrato de adjudicación.	Contrato	25.00	Contrato	1
	2. Construcción de la red de conducción	Planillas	80.00	Porcentaje	100
3. Entrega e inauguración	Acta entrega	5.00	Avance	40.93	
Avance financiero			Codificado		
GAD PM			Inicial	Reforma	
			2,384,519.69	Ejecutado	
				975,991.54	

Nivel de avance, actual: 52.70%:



Mes	Programático	Financiero
Enero	34.68	12.01
Febrero	45.49	13.59
Marzo	57.74	40.93
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se ha realizado el cerramiento y mejoramiento de la captación.</li> <li>Se avanza un 18.32% de excavación a mano, llegando a un 74.61% del total.</li> <li>Se tiene colocado el 51.84% de tubería PVC de diámetro 315mm</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p> <p>Se ha detectado cierto incumplimiento de las normas ambientales por parte del cosnstructor, por lo cual se ha solicitado a fiscalización que tome cartas en el asunto, ante lo cual han pedido se realicen charlas con los trabajadores conjuntamente con la debida colocación de señalética.</p>	Henry Quiroz	31/01/2017
Febrero, 2017:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se ha realizado el 98.61% de replanteo.</li> <li>Se avanza un 24.99% de excavación a mano, llegando a un 101.6% del total.</li> <li>Se tiene colocado el 72.87% de tubería PVC de diámetro 315mm</li> <li>Se tiene colocado el 28.13% de tubería PVC de diámetro 315 mm y 1.25 mpa</li> <li>Se ha colocado el 28.94% de tubería de acero de 300 mm.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p> <p>Se ha detectado cierto incumplimiento de las normas ambientales por parte del cosnstructor, por lo cual se ha solicitado a fiscalización que tome cartas en el asunto, ante lo cual han pedido se realicen charlas con los trabajadores conjuntamente con la debida colocación de señalética.</p>	Henry Quiroz	28/02/2017
Marzo, 2017:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se ha realizado el 98.61% de replanteo.</li> <li>Se avanza un 70.81% de excavación a mano, llegando a un 172.41% del total.</li> <li>Se tiene colocado el 82.95% de tubería PVC de diámetro 315mm</li> <li>Se tiene colocado el 50.85% de tubería PVC de diámetro 315 mm y 1.25 mpa</li> <li>Se tiene colocado el 10.37% de tubería PVC de diámetro 315 mm y 1.60 mpa</li> <li>Se ha colocado el 46.12% de tubería de acero de 300 mm.</li> <li>Se tiene un avance de 40.73% de relleno compactado.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p> <p>Se han presentado averías en la tubería, presentandose cortes en el abastecimiento de agua a la población.</p>	Henry Quiroz	31/03/2017