



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento																																												
Proyecto	Varios																																												
Descripción del proyecto	Construcción de:			Objetivos																																									
	1. Sistema de agua potable en Santa Eulalia 2. Red de alcantarillado y planta de tratamiento en la comunidad de Picalqui.			Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior y 57% de alcantarillado, hasta el 2019.																																									
Seguimiento	0																																												
	Para avance programático			Ejecución																																									
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha																																						
	1. Estudios y Licencias Ambientales	Estudios	10.00	Estudios	2	2																																							
	2. Contratación	Contratos	15.00	Contratos	2	2																																							
	3. Red de Agua Potable	Planillas	35.00	Metros	5,618.16	5,618.16	30/03/2017																																						
	4. Red de Alcantarillado	Planillas	25.00	Metros	6,874.94	6,874.94	30/03/2017																																						
	5. Planta de tratamiento	Planillas	10.00	Plantas	1	1	30/03/2017																																						
	6. Cierre y entrega	Acta entrega	5.00	Acta	1																																								
	Avance financiero			Codificado																																									
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado																																								
			617,401.20		405,101.91																																								
Nivel de avance: 86.18%			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>79.00</td><td>54.00</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>84.19</td><td>65.61</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>95.00</td><td>65.61</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Mes	Programático	Financiero	Enero	79.00	54.00	Febrero	84.19	65.61	Marzo	95.00	65.61	Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																											
Enero	79.00	54.00																																											
Febrero	84.19	65.61																																											
Marzo	95.00	65.61																																											
Abril																																													
Mayo																																													
Junio																																													
Julio																																													
Agosto																																													
Septiembre																																													
Octubre																																													
Noviembre																																													
Diciembre																																													
<p>Financiero: 65.61 Programático: 95.00</p>																																													
Resumen narrativo:			Actualizado por:		Fecha:																																								
Enero, 2017:	Avances: Se ha receptado la planilla 3, registrando un avance del 79% en la parte constructiva y 54% financiera.			Carlos Buitron		31/01/2017																																							
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.																																												
Febrero, 2017:	Avances: Según las planillas 4 y 5, se tiene un avance del 84% en lo programático y 65.6% en lo financiero.			Carlos Buitron		28/02/2017																																							
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.																																												
Marzo, 2017:	Avances: Se ha finalizado el 100% de la obra física, en tanto la planilla 6 está en proceso de revisión y ajustes.			Carlos Buitron		31/03/2017																																							
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.																																												