



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------|
| Programa | Agua y saneamiento | | | | | | | |
| Proyecto | Varios | | | | | | | |
| Descripción del proyecto | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALACANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | | Objetivos Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019. | | | | | |
| Seguimiento | 0 | | | | | | | |
| | Para avance programático | | | Ejecución | | | | |
| | Detalle | Medio de verificación | Pond. % | Unidad | Meta | Avance | (X) | Fecha |
| | 1. Estudios y Licencias Ambientales | Estudios | 10.00 | Estudios | 1 | 1 | | |
| | 2. Contratación | Contratos | 15.00 | Contratos | 1 | 1 | x | 30/12/2016 |
| | 3. Red de Alcantarillado San Pablito | Planillas | 35.00 | Metros | 1723 | 780 | | |
| | 4. Plantas de tratamiento | Planillas | 35.00 | Plantas | 2 | | | |
| | 5. Cierre y entrega | Acta entrega | 5.00 | | | | | |
| | Avance financiero | | | Codificado | | | | |
| | GAD PM | | | Inicial | | Reforma | | Ejecutado |
| | | | | 37,658.24 | | | | |
| Nivel de avance: 28.59% | | | | Mes | Programático | Financiero | | |
| | | | | Enero | 25.00 | - | | |
| | | | | Febrero | 25.00 | - | | |
| | | | | Marzo | 40.84 | | | |
| | | | | Abril | | | | |
| | | | | Mayo | | | | |
| | | | | Junio | | | | |
| | | | | Julio | | | | |
| | | | | Agosto | | | | |
| | | | | Septiembre | | | | |
| | | | | Octubre | | | | |
| | | | | Noviembre | | | | |
| | | | | Diciembre | | | | |
| Resumen narrativo: | | | | Actualizado por: | Fecha: | | | |
| Enero, 2017: | Avances: Se cuenta con los estudios y contratos respectivos. | | | Carlos Buitron | 31/01/2017 | | | |
| | Problemas y soluciones implemetadas: No aplica | | | | | | | |
| Febrero, 2017: | Avances: No existen avances a la fecha. | | | Carlos Buitron | 28/02/2017 | | | |
| | Problemas y soluciones implemetadas: No aplica | | | | | | | |
| Marzo, 2017: | Avances: Se tiene 780 metros de Red de Conducción conjuntamente con los pozos. | | | CARLOS BUITRON | 31/03/2017 | | | |
| | Problemas y soluciones implemetadas: No aplica | | | | | | | |