



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Obras e infraestructura cantonal		
Proyecto	Varios		
Descripción del proyecto	Implementación de obras por administración directa y contratación en el cantón.	Objetivos	
		Dotar de infraestructura social que permita consolidar y fortalecer la atención al público así como el desarrollo de actividades comunitarias.	

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO							
	Para avance programático				Ejecución			
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (E)	Fecha logro
	1. Estudios y licencias ambientales		Estudios	12.00	Estudios	12	3	
	2. Contratos		Contratos	6.00	Contrato	6		
	3. Parque recreacionales 1) La Esperanza I Etapa y 2) Amistad y Progresc		Informes	10.00	m ²	36424		
	4. Baterías sanitarias en el estadio de Cochasqui, P. Tocachi		Informes	8.00	m ²	30		
	5. Sala Espejo ECU 911, I Etapa		Informes	8.00	m ²	120		
	6. Casa Barrial El Rosario		Informes	8.00	m ²	180		
	7. Remodelación oficinas: 1) Registro De La Propiedad, y 2) Pesillo - Imabura		Informes	15.00	m ²	600		
8. Remodelación del techo de La Iglesia (Malchingui)		Informes	8.00	m ²	400			
9. Plan de obras estrategicas parroquiales (4)		Informes	20.00	Porcentaje	100			
10. Entrega de obras		Actas	5.00	Acta	12			
Avance financiero				Codificado				
GAD PM				Inicial	Reforma	Ejecutado		
				616,714.00				

<p>Nivel de avance: 2.1%</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Financiero -</p> <p style="text-align: center;">Programático 3.00</p> </div>	Mes	Programático	Financiero
	Enero	2.00	-
	Febrero	3.00	
	Marzo		
	Abril		
	Mayo		
	Junio		
	Julio		
	Agosto		
	Septiembre		
	Octubre		
	Noviembre		
	Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Realización de los estudios de 1) Registro de la Propiedad y 2) Baterías Sanitarias de Cochasqui	Carlos Buitron	31/01/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
Febrero, 2017:	Avances: Se realiza un estudio adicional	Carlos Buitron	28/02/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
Marzo, 2017:	Avances: Se han consolidado los procesos para contratación de materiales para la adecuación de las Oficinas para Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui.	Carlos Buitron	31/03/2017
	Problemas y soluciones implemetadas:		