



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Programa vial	
Proyecto		
Descripción del proyecto	Implementación de infraestructura según el siguiente detalle: 1. Adoquinado de la calle Valencia 2. Adoquinado de la calle Luis Freire, 490 m 3. Adoquinados de arrastre (800 m) 4. Asfaltado ingreso a San Pablito, 1.5 km cogestión 5. Aceras de La Marco Reinoso, 162 m 6. Aceras y adoquinado Isidro Ayora, 400 m 7. Mantenimiento vial cantonal, 243 km	Objetivo: Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y personas contribuyendo a la integración cantonal y la articulación al contexto provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	1. Realización de estudios y licencia ambiental	Estudios	10.00	Estudio	6	2	
	2. Contratación de obras (1 a 4)	Contratos	15.00	Contratos	4		
3. Bordillos calle Valencia	Planillas	0.60	Metros	240			
4. Adoquinado calle Valencia	Planillas	1.41	Metros	120			
5. Bordillos de arrastre (Esmeraldas y Japón)	Planillas	4.02	Metros	1600	80		
6. Adoquinado de arrastre (Esmeraldas y Japón)	Planillas	9.39	Metros	800			
7. Asfalto ingreso a San Pablito	Planillas	25.15	Metros	1500			
8. Aceras de la Marco Reinoso	Planillas	2.72	Metros	162			
9. Aceras Isidro Ayora	Planillas	6.71	Metros	400			
10. Mantenimiento vial, administración directa	Informes	20.00	kilometros	243	20		
11. Entrega de obras	Actas	5.00	Obras	6			
Avance financiero		Codificado					
GAD PM		Inicial	Reforma		Ejecutado		
		966,194.80					

Nivel de avance: 3.63%		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>3.9</td><td>0</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	3.9	0	Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																							
Enero	3.9	0																																							
Febrero																																									
Marzo																																									
Abril																																									
Mayo																																									
Junio																																									
Julio																																									
Agosto																																									
Septiembre																																									
Octubre																																									
Noviembre																																									
Diciembre																																									

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Se han realizado la contratación de los bordillos de la Calle Esmeraldas y Japón, en construcción con un avance de 80 metros. Problemas y soluciones implemetadas:	Marcia Betancourt	31/01/2017