



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|----------------|---|-------------|---------------------|-------------------|
| Programa | Agua y saneamiento | | | | | | |
| Proyecto | Pesillo - Imbabura | | | | | | |
| Descripción del proyecto | Este proyecto contempla la rehabilitación de 52 sistemas de agua potable que benefician a más de 150 comunidades localizadas en las provincias de Imbabura y Pichincha. | | | Objetivos | | | |
| | En el caso de Pedro Moncayo son los sistemas de EMASA-PM-TUP-S3 y Ñañoloma. | | | Alcanzar el 80% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería, hasta el 2019. | | | |
| Seguimiento | 0 | | | | | | |
| Para avance programático | | | | Ejecución | | | |
| Detalle | | Medio de verificación | Pond. % | Unidad | Meta | Avance | Fecha |
| 1. | Estudios | Estudios | 5,00 | Estudios | 1 | 1 | |
| 2. | Contratación | Contratos | 10,00 | Contratos | 1 | 0,5 | |
| 3. | Red de Agua Potable | Planillas | 80,00 | Metros | | | |
| 4. | Cierre y entrega | Acta entrega | 5,00 | Acta | | | |
| Avance financiero | | | | Codificado | | | |
| | | | | Reforma | | Ejecutado | |
| GAD PM | | | | Inicial | | 1.538.202,04 | |
| | | | | | | 58.574,94 | |
| Nivel de avance: 8.14% | | | | | | | |
| | | | | Mes | | Programático | Financiero |
| | | | | Enero | | 5,00 | 3,81 |
| | | | | Febrero | | 10,00 | 3,81 |
| | | | | Marzo | | 10,00 | 3,81 |
| | | | | Abril | | 10,00 | 3,81 |
| | | | | Mayo | | 10,00 | 3,81 |
| | | | | Junio | | 10,00 | 3,81 |
| | | | | Julio | | | |
| | | | | Agosto | | | |
| | | | | Septiembre | | | |
| | | | | Octubre | | | |
| | | | | Noviembre | | | |
| | | | | Diciembre | | | |
| Resumen narrativo: | | | | Actualizado por: | | Fecha: | |
| Enero, 2017: | Avances: Participación en la caminata y programa realizado en el Estadio Municipal de Otavalo con alcaldes, autoridades del Banco de Desarrollo, dirigentes de las Juntas de Agua y de las 162 comunidades beneficiarias con sus pobladores, para dar inicio a los trabajos del proyecto. | | | Carlos Buitron | | 31/01/2017 | |
| | Problemas y soluciones implemetadas: No aplica. | | | | | | |
| Febrero, 2017: | Avances: La Mancomunidad de Gobiernos Locales, que lidera la implementación del proyecto, está en proceso de legalización de contratos. | | | Carlos Buitron | | 28/02/2017 | |
| | Problemas y soluciones implemetadas: No aplica. | | | | | | |
| Marzo, 2017: | Avances: La Mancomunidad de Gobiernos Locales, que lidera la implementación del proyecto, está en proceso de legalización de contratos. | | | Carlos Buitron | | 31/03/2017 | |
| | Problemas y soluciones implemetadas: No aplica. | | | | | | |
| Abril, 2017: | Avances: No se registra avances | | | Carlos Buitron | | 30/04/2017 | |
| | Problemas y soluciones implemetadas: No aplica. | | | | | | |
| Mayo, 2017: | Avances: No se registra avances | | | Carlos Buitron | | 31/05/2017 | |
| | Problemas y soluciones implemetadas: No aplica. | | | | | | |
| Junio, 2017: | Avances: No se registra avances | | | Carlos Buitron | | 30/06/2017 | |