




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento			
Proyecto	Alcantarillado de Chaupiloma			
Descripción del proyecto	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALACANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	Objetivos		
		Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019.		
Seguimiento	0			
	Para avance programático		Ejecución	
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad Meta Avance (%) Fecha
	1. Estudios y Licencias Ambientales	Estudios	10,00	Estudios 1 1 x 30/12/2016
	2. Contratación	Contratos	15,00	Contratos 1 1 x 30/04/2017
	3. Red de Alcantarillado Chaupiloma	Planillas	35,00	Metros 1630 1630 x 30/05/2017
4. Plantas de tratamiento	Planillas	35,00	Plantas 1 1 x 30/05/2017	
5. Cierre y entrega	Acta entrega	5,00	Actas 1 1 x	
Avance financiero		Codificado		
GAD PM	Inicial	37.110,34	Reforma Ejecutado 35.254,82	

Nivel de avance: 98.50%



Mes	Programático	Financiero
Enero	25,00	20,00
Febrero	51,41	25,00
Marzo	58,28	35,00
Abril	60,00	55,00
Mayo	60,00	75,00
Junio	100,00	98,50
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Se cuenta con los estudios y contratos respectivos. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Carlos Buitron	31/01/2017
Febrero, 2017:	Avances: Se registra un avance del 80% en la construcción del tanque y 1230 metros en la red de conducción conjuntamente con los pozos de revisión. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Carlos Buitron	28/02/2017
Marzo, 2017:	Avances: Se registra 1550 metros en la red de conducción conjuntamente con los pozos de revisión. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Carlos Buitron	31/03/2017
Abril, 2017:	Avances: Se registra 1630 metros en la red de conducción conjuntamente con los pozos de revisión. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Carlos Buitron	30/04/2017
Mayo, 2017:	Se contrato las Adquisición de Materiales y contratación del Tanque, se realizó el Tanque en un 80% y la Red de Conducción conjuntamente con los pozos en 1230 ml Problemas y soluciones implemetadas:	Carlos Buitron	31/05/2017
Junio, 2017:	Se realiza la recepción de la construcción del la planta tratamiento en la comunidad de chaupiloma, al igual que los trabajos del sistema de red para el alacantarillado, conjuntamente con los pozos en 1230 ml Problemas y soluciones implemetadas:	Carlos Buitron	30/06/2017