




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y Saneamiento Ambiental		
Proyecto	Gestión Integral de Residuos Sólidos.		
Descripción del proyecto	La Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón Pedro Moncayo, incluyen la selección en la fuente de los desechos, recolección y su disposición, generando bioinsumos (abono).	Objetivo:	Gestionar los desechos generados en el cantón Pedro Moncayo bajo los lineamientos de la ambientales y normativa vigente en barrio, recolección y disposición final.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	1. Construcción de los cubetos. II etapa	Planillas	50,00	Porcentaje	100	100	31 de Mayo
	2. Tendido de energía eléctrica	Adjudicación	5,00	Contrato	1	0,6	
	3. Administración y Seguridad	Informes	5,00	Contrato	1	0,5	30 Febrero del 2017
	4. Ejecución Plan de Manejo Ambiental	Monitoreo	15,00	Porcentaje	100	50	
	5. Dotación de Agua Potable	obra	10,00	Metros	2000	2000	30 Febrero 2017
	6. Campaña Residuos Sólidos	Informes	15,00	Porcentaje	100	25	
	Avance financiero		Codificado				
GAD PM	Inicial	839.213,60	Reforma	1.018.609,29	Ejecutado	349.166,39	

Nivel de avance: 64.01%



Mes	Programático	Financiero
Enero	37,25	0
Febrero	45,75	0
Marzo	56,75	34,28
Abril	64,25	34,28
Mayo	76,75	34,28
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Se tiene un avance del 30% de Construcción de la II Etapa Relleno Sanitario Catonal. Se estan ejecutan los planes de comunicación, capacitación y monitoreo del PMA Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Karen Hidalgo	31/01/2017
Febrero, 2017:	Avances: Actualmente se tiene un avance del 50% de Construcción de la II Etapa Relleno Sanitario Catonal. Se estan ejecutan los planes de comunicación, capacitación y monitoreo del PMA Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Karen Hidalgo	28/02/2017
Marzo 2017:	Avances: Se tiene un avance del 60% de Construcción de la II Etapa Relleno Sanitario Catonal. Se estan ejecutan los planes de comunicación, capacitación y monitoreo del PMA. Los análisis de lixiviados realizados cumplen con los límites permisibles de la norma TULSMA. Problemas y soluciones implemetadas:	Karen Hidalgo	31/03/2017
Abril 2017:	Avances: Se ha ejecutado un avace del 75% de la II ETAPA DEL RELLENO SANITARIO, actualmente se esta culminando con la colocación de geomembrana. Se tiene finalizado un 90% en construcción de cunetas perimetrales, y esta en ejecución la instalación de la planta de tratamiento de lixiviados. Ademas se ejecutó el plan de ornamentación del Relleno Sanitario en concordancia al PMA sujeto en	Karen Hidalgo	03/05/2017