




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento		
Proyecto	Varios		
Descripción del proyecto	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALACANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	Objetivos	Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019.

Seguimiento	0						
Para avance programático				Ejecución			
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha
1.	Estudios y Licencias Ambientales	Estudios	10.00	Estudios	1	1	
2.	Contratación	Contratos	15.00	Contratos	1	1 x	30/12/2016
3.	Red de Alcantarillado San Pablito	Planillas	35.00	Metros	1723	980	
4.	Plantas de tratamiento	Planillas	35.00	Plantas	2		
5.	Cierre y entrega	Acta entrega	5.00				
Avance financiero				Codificado			
GAD PM				Inicial	Reforma	Ejecutado	
				37,658.24			

Nivel de avance: 31.43%



Mes	Programático	Financiero
Enero	25.00	-
Febrero	25.00	-
Marzo	40.84	-
Abril	44.91	-
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	<u>Avances:</u> Se cuenta con los estudios y contratos respectivos. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Carlos Buitron	31/01/2017
Febrero, 2017:	<u>Avances:</u> No existen avances a la fecha. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Carlos Buitron	28/02/2017
Marzo, 2017:	<u>Avances:</u> Se tiene 780 metros de Red de Conducción, conjuntamente con los pozos. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	CARLOS BUITRON	31/03/2017
Abril, 2017:	<u>Avances:</u> Se tiene 980 metros de Red de Conducción, conjuntamente con los pozos. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	CARLOS BUITRON	30/04/2017