



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Agua y saneamiento		
<b>Proyecto</b>	Agua potable Santa Eulalia y Alcantarillado de Picalquí		
<b>Descripción del proyecto</b>	Construcción de:	<b>Objetivos</b>	
	1. Sistema de agua potable en Santa Eulalia 2. Red de alcantarillado y planta de tratamiento en la comunidad de Picalquí.	Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior y 57% de alcantarillado, hasta el 2019.	
<b>Seguimiento</b>	0		
<b>Para avance programático</b>			
<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Ejecución</b>
1. Estudios y Licencias Ambientales	Estudios	10,00	Unidad    Meta    Avance    Fecha
2. Contratación	Contratos	15,00	Contratos    2    2
3. Red de Agua Potable	Planillas	35,00	Metros    5.618,16    5618,16    30/03/2017
4. Red de Alcantarillado	Planillas	25,00	Metros    6.874,94    6874,94    30/03/2017
5. Planta de tratamiento	Planillas	10,00	Plantas    1    5    30/03/2017
6. Cierre y entrega	Acta entrega	5,00	Acta    1    5
<b>Avance financiero</b>		<b>Codificado</b>	
		<b>Inicial</b>	<b>Reforma    Ejecutado</b>
GAD PM		617.401,20	61.740,120,00

<b>Nivel de avance: 100,00%</b>			
	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
	Enero	79,00	54,00
	Febrero	84,19	65,61
	Marzo	95,00	65,61
	Abril	95,00	78,65
	Mayo	10,00	78,65
	Junio	100,00	78,65
	Julio	100,00	78,65
	Agosto	100,00	78,65
	Septiembre	100,00	78,37
	Octubre		
	Noviembre		
	Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2017:	<b>Avances:</b> Se ha receptado la planilla 3, registrando un avance del 79% en la parte constructiva y 54% financiera.  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.	Carlos Buitron	31/01/2017
Febrero, 2017:	<b>Avances:</b> Según las planillas 4 y 5, se tiene un avance del 84% en la programático y 65.6% en la financiero.  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.	Carlos Buitron	28/02/2017
Marzo, 2017:	<b>Avances:</b> Se ha finalizado el 100% de la obra física, en tanto la planilla 6 está en proceso de revisión y ajustes.  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.	Carlos Buitron	31/03/2017
Abril, 2017:	<b>Avances:</b> Se ha realizado la liquidación y firma del acta entrega provisional (adjunta)  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.	Carlos Buitron	30/04/2017
Mayo, 2017:	<b>Avances:</b> No se reporta avances  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.	Carlos Buitron	31/05/2017
Junio, 2017:	<b>Avances:</b> No se reporta avances  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.	Carlos Buitron	30/06/2017
Julio, 2017:	<b>Avances:</b> No se reporta avances  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.	Carlos Buitron	30/07/2017
Agosto, 2017:	<b>Avances:</b> La obra fue finalizadas se realizó la recepción provisional de la misma.  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.	Carlos Buitron	30/08/2017
Septiembre, 2017:	<b>Avances:</b> La obra fue finalizadas se realizó la recepción provisional de la misma.  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>	Carlos Buitron	30/09/2017