



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento			
Proyecto	Alcantarillado San Pablito			
Descripción del proyecto	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALACANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	Objetivos		
		Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019.		
Seguimiento	0			
	Para avance programático		Ejecución	
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad Meta Avance Fecha
	1. Estudios y Licencias Ambientales	Estudios	10,00	Estudios 1 1
	2. Contratación	Contratos	15,00	Contratos 1 1 x 30/12/2016
3. Red de Alcantarillado San Pablito	Planillas	35,00	Metros 1723 1723	
4. Plantas de tratamiento	Planillas	35,00	Plantas 1 1	
5. Cierre y entrega	Acta entrega	5,00	Acta 1 1	
Avance financiero		Codificado		
GAD PM	Inicial	Reforma	Ejecutado	
		37.658,24	37.658,24	

Nivel de avance: 100.00%	Mes	Programático	Financiero
<p>Financiero 100,00</p> <p>Programático 100,00</p>	Enero	25,00	25,00
	Febrero	25,00	28,00
	Marzo	40,84	30,00
	Abril	44,91	32,00
	Mayo	47,34	33,00
	Junio	68,14	35,00
	Julio	74,11	35,00
	Agosto	95,00	95,00
	Septiembre	100,00	100,00
	Octubre		
	Noviembre		
	Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Se cuenta con los estudios y contratos respectivos.	Carlos Buitron	31/01/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
Febrero, 2017:	Avances: No existen avances a la fecha.	Carlos Buitron	28/02/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
Marzo, 2017:	Avances: Se tiene 780 metros de Red de Conducción, conjuntamente con los pozos.	CARLOS BUITRON	31/03/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
Abril, 2017:	Avances: Se tiene 980 metros de Red de Conducción, conjuntamente con los pozos.	CARLOS BUITRON	30/04/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
Mayo, 2017:	Avances: Se contrato las Adquisición de Materiales y contratación del Tanque, se realizó el Tanque en un 80% y la Red de Conducción conjuntamente con los pozos en 1230 ml	Carlos Buitron	31/05/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.		
Junio, 2017:	Avances: Se da inicio a los trabajos a la red de alcantarillado, misma que esta siendo ejecutada por la empresa EMASA PM y contratación del Tanque, se realizó el Tanque en un 80% y la Red de Conducción conjuntamente con los pozos en 1230 ml	Carlos Buitron	30/06/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.		
Julio, 2017:	Avances: En esta actividad, se ejecuta de acuerdo a la programación presentada, se realiza la entrega de todos los materiales para la terminación del sistema de alcantarillado y se presenta una avance de obra del 88%	Carlos Buitron	30/07/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.		
Agosto, 2017:	Avances: En esta actividad, la obra fue culminada con la intervencio de Emasa y la Comunidad	Carlos Buitron	30/08/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.		
Septiembre, 2017:	Avances: En esta actividad, la obra fue culminada con la intervencio de Emasa y la Comunidad	Carlos Buitron	30/09/2017
	Problemas y soluciones implemetadas:		