



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Agua y saneamiento					
<b>Proyecto</b>	Alcantarillado de Chaupiloma					
<b>Descripción del proyecto</b>	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALACANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS			<b>Objetivos</b>		
	Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019.					
<b>Seguimiento</b>	0					
	Para avance programático			Ejecución		
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>
	1. Estudios y Licencias Ambientales	Estudios	10,00	Estudios	1	1
	2. Contratación	Contratos	15,00	Contratos	1	1 x
	3. Red de Alcantarillado Chaupiloma	Planillas	35,00	Metros	1630	1630 x
4. Plantas de tratamiento	Planillas	35,00	Plantas	1	1	
5. Cierre y entrega	Acta entrega	5,00	Actas	5	5	
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>			
GAD PM			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>	
			37.110,34		35.254,82	

<b>Nivel de avance: 100.00%</b>	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
<p>Financiero: 95,00 Programático: 100,00</p>	Enero	25,00	20,00
	Febrero	51,41	25,00
	Marzo	58,28	35,00
	Abril	60,00	55,00
	Mayo	60,00	75,00
	Junio	100,00	98,50
	Julio	100,00	98,50
	Agosto	100,00	98,50
	Septiembre	100,00	100,00
	Octubre		
	Noviembre		
	Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2017:	<b>Avances:</b> Se cuenta con los estudios y contratos respectivos. <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Carlos Buitron	31/01/2017
Febrero, 2017:	<b>Avances:</b> Se registra un avance del 80% en la construcción del tanque y 1230 metros en la red de conducción conjuntamente con los pozos de revisión. <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Carlos Buitron	28/02/2017
Marzo, 2017:	<b>Avances:</b> Se registra 1550 metros en la red de conducción conjuntamente con los pozos de revisión. <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Carlos Buitron	31/03/2017
Abril, 2017:	<b>Avances:</b> Se registra 1630 metros en la red de conducción conjuntamente con los pozos de revisión. <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Carlos Buitron	30/04/2017
Mayo, 2017:	<b>Se contrato las Adquisición de Materiales y contratación del Tanque, se realizó el Tanque en un 80% y la Red de Conducción conjuntamente con los pozos en 1230 ml</b> <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>	Carlos Buitron	31/05/2017
Junio, 2017:	<b>Se realiza la recepción de la construcción del la planta tratamiento en la comunidad de chaupiloma, al igual que los trabajos del sistema de red para el alacantarrillado, conjuntamente con los pozos en 1230 ml</b> <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>	Carlos Buitron	30/06/2017
Julio, 2017:	<b>Avances:</b> La obra fue terminada por la Empresa Emasa, de igual manera se recibio la Planta Tratamiento al Contratistas esta por entregarse a la comunidad la Obra. <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>	Carlos Buitron	30/07/2017
Agosto, 2017:	<b>Avances:</b> La obra fue terminada por la Empresa Emasa, de igual manera se recibio la Planta Tratamiento al Contratistas esta por entregarse a la comunidad la Obra. <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>	Carlos Buitron	30/08/2017
Septiembre, 2017:	<b>Avances:</b> La obra fue terminada por la Empresa Emasa, de igual manera se recibio la Planta Tratamiento al Contratistas esta por entregarse a la comunidad la Obra. <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>	Carlos Buitron	30/09/2017