




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento				
Proyecto	Alcantarillado de Picalquí				
Descripción del proyecto	Construcción de:		Objetivos		
	1. Sistema de agua potable en Santa Eulalia 2. Red de alcantarillado y planta de tratamiento en la comunidad de Picalquí.		Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior y 57% de alcantarillado, hasta el 2019.		
Seguimiento	0				
Para avance programático			Ejecución		
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance
1. Estudios y Licencias Ambientales	Estudios	10,00	Estudios	2	2
2. Contratación	Contratos	15,00	Contratos	2	2
3. Red de Agua Potable	Planillas	35,00	Metros	5.618,16	5618,16
4. Red de Alcantarillado	Planillas	25,00	Metros	6.874,94	6874,94
5. Planta de tratamiento	Planillas	10,00	Plantas	1	10
6. Cierre y entrega	Acta entrega	5,00	Acta	5	5
Avance financiero			Codificado		
			Inicial	Reforma	Ejecutado
GAD PM			485.599,87		485.599,87

Nivel de avance: 100.00%



Mes	Programático	Financiero
Enero	79,00	54,00
Febrero	84,19	65,61
Marzo	95,00	65,61
Abril	95,00	78,65
Mayo	100,00	78,65
Junio	100,00	78,65
Julio	100,00	100,00
Agosto	100,00	100,00
Septiembre	100,00	100,00
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Se ha receptado la planilla 3, registrando un avance del 79% en la parte constructiva y 54% financiera. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.	Carlos Buitron	31/01/2017
Febrero, 2017:	Avances: Según las planillas 4 y 5, se tiene un avance del 84% en la programático y 65.6% en la financiero. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.	Carlos Buitron	28/02/2017
Marzo, 2017:	Avances: Se ha finalizado el 100% de la obra física, en tanto la planilla 6 está en proceso de revisión y ajustes. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.	Carlos Buitron	31/03/2017
Abril, 2017:	Avances: Se ha realizado la liquidación y firma del acta entrega provisional (adjunta) Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.	Carlos Buitron	30/04/2017
Mayo, 2017:	Avances: No se reporta avances Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.	Carlos Buitron	31/05/2017
Junio, 2017:	Avances: No se reporta avances Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.	Carlos Buitron	30/06/2017
Julio, 2017:	Avances: La obra fue recibida al contratista con Acta Provisional Problemas y soluciones implemetadas:	Carlos Buitron	30/07/2017
Agosto, 2017:	Avances: La obra fue recibida al contratista se realizo la socialización con la comunidad beneficiada de la obra. Problemas y soluciones implemetadas:	Carlos Buitron	30/08/2017
Septiembre, 2017:	Avances: La obra fue recibida al contratista se realizo la socialización con la comunidad beneficiada de la obra. Problemas y soluciones implemetadas:	Carlos Buitron	30/09/2017