



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Agua y Saneamiento Ambiental		
<b>Proyecto</b>	Gestión Integral de Residuos Sólidos.		
<b>Descripción del proyecto</b>	La Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón Pedro Moncayo, incluyen la selección en la fuente de los desechos, recolección y su disposición, generando bioinsumos (abono).	<b>Objetivo:</b>	Gestionar los desechos generados en el cantón Pedro Moncayo bajo los lineamientos de la ambientales y normativa vigente en barrido, recolección y disposición final.

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>						
	<b>Para avance programático</b>				<b>Ejecución</b>		
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>Fecha logro</b>
	1. Construcción de los cubetos, II etapa	Planillas	50,00	Porcentaje	100	100	x 31 de Mayo
	2. Tendido de energía eléctrica	Adjudicación	5,00	Contrato	1	0,6	x
3. Administración y Seguridad	Informes	5,00	Contrato	1	1	x 30 Febrero del 2017	
4. Ejecución Plan de Manejo Ambiental- Auditoría	Monitores	15,00	Porcentaje	100	80	x	
5. Dotación de Agua Potable	obra	10,00	Metros	2000	2000	x 30 Febrero 2017	
6. Campaña Residuos Sólidos- Sepración en la fuente.	Informes	15,00	Porcentaje	100	25		
<b>Avance financiero</b>		<b>Inicial</b>		<b>Codificado</b>		<b>Ejecutado</b>	
GAD PM		839.213,60		1.018.609,29		349.166,39	

<b>Nivel de avance: 68,91%</b>																																								
<p>Financiero: 34,28 Programático: 83,75</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>37,25</td><td>0</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>45,75</td><td>0</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>56,75</td><td>34,28</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>64,25</td><td>34,28</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>76,75</td><td>34,28</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>79,25</td><td>36,00</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>80,75</td><td>38,50</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>83,75</td><td>40,5</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	37,25	0	Febrero	45,75	0	Marzo	56,75	34,28	Abril	64,25	34,28	Mayo	76,75	34,28	Junio	79,25	36,00	Julio	80,75	38,50	Agosto	83,75	40,5	Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	37,25	0																																						
Febrero	45,75	0																																						
Marzo	56,75	34,28																																						
Abril	64,25	34,28																																						
Mayo	76,75	34,28																																						
Junio	79,25	36,00																																						
Julio	80,75	38,50																																						
Agosto	83,75	40,5																																						
Septiembre																																								
Octubre																																								
Noviembre																																								
Diciembre																																								

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
<b>Enero, 2017:</b>	<p><b>Avances:</b> Se tiene un avance del 30% de Construcción de la II Etapa Relleno Sanitario Cantonal. Se estan ejecutan los planes de comunicación, capacitación y monitoreo del PMA</p> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica</p>	Karen Hidalgo	31/01/2017
<b>Febrero, 2017:</b>	<p><b>Avances:</b> Actualmente se tiene un avance del 50% de Construcción de la II Etapa Relleno Sanitario Cantonal. Se estan ejecutan los planes de comunicación, capacitación y monitoreo del PMA</p> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica</p>	Karen Hidalgo	28/02/2017
<b>Marzo 2017:</b>	<p><b>Avances:</b> Se tiene un avance del 60% de Construcción de la II Etapa Relleno Sanitario Cantonal. Se estan ejecutan los planes de comunicación, capacitación y monitoreo del PMA. Los análisis de lixiviados realizados cumplen con los límites permisibles de la norma TULSMA.</p> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p>	Karen Hidalgo	31/03/2017
<b>Abril 2017:</b>	<p><b>Avances:</b> Se ha ejecutado un avance del 75% de la II ETAPA DEL RELLENO SANITARIO, actualmente se esta culminando con la colocación de geomembrana. Se tiene finalizado un 90% en construcción de cunetas perimetrales, y esta en ejecución la instalación de la planta de tratamiento de lixiviados. Además se ejecutó el plan de ornamentación del Relleno Sanitario en concordancia al PMA sujeto en la Resolución Nro. 13</p> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> La etapa constructiva duró mas tiempo de acordado en el contrato a razón de que en la excavación se encontró con perfiles de suelo de roca motivo por lo cual se amplió el plazo de ejecución.</p>	Karen Hidalgo	03/05/2017
<b>Mayo 2017:</b>	<p><b>Avances:</b> Se ha culminado con la construcción de la II Etapa Relleno Sanitario Cantonal.</p> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> La etapa constructiva duró mas tiempo de acordado en el contrato a razón de que en la excavación se encontró con perfiles de suelo de roca motivo por lo cual se amplió el plazo de ejecución.</p>	Karen Hidalgo	05/06/2017
<b>Junio 2017:</b>	<p><b>Avances:</b> Para el mes de Junio se ha avanzado con la generación de documentos para la contratación de la II Auditoría Ambiental del Relleno Sanitario y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental que incluye monitoreos.</p> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p>	Karen Hidalgo	10/07/2017
<b>Julio 2017:</b>	<p><b>Avances:</b> Para el mes de Julio se ha avanzado con la generación de documentos para la contratación de la II Auditoría Ambiental del Relleno Sanitario y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental que incluye monitoreos.</p> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> se ha avanzado con los terminos de referencia para la contratación de la construcción y extensión de la red trifasica y energía interna del Relleno sanitario, para el mes de agosto se estima realizar el proceso precontractual para proceder con la contratación.</p>	Karen Hidalgo	03/08/2017
<b>Agosto 2017:</b>	<p><b>Avances:</b> En el mes de Agosto se adjudico la Auditoría Ambiental del relleno sanitario la misma que servira para garantizar la ejecución de las medidas dispuestas en el Plan de Manejo Ambiental.</p> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p>	Karen Hidalgo	03/09/2017