



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Infraestructura Civil	
<b>Proyecto</b>	Construcción de Obras Civiles en el cantón	
<b>Descripción del proyecto</b>	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de infraestructura civil, como la construcción de áreas recreacionales, casa comunales, mantenimientos de los CIBV's	<b>Objetivo:</b> Es dotar de sitio para la recreación y esparcimiento de la población y centros de desarrollo comunitarios para las reuniones de las comunidades o Barrios de igual manera dando dignidad a los niños que pasan en los cuarteles de los CIBV's Ejecutando la construcción de varias áreas recreacionales y centros de desarrollo comunitarios solo para dar dignidad a la población.

Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución					
			Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
			1	Gestión de 22 Procesos Precontractuales de los Proyectos de Vialidad Cantonal	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	12,00	Porcentaje	100
2	Contratación de la obra de construcción del parque recreacional Amistad y Progreso (1 ETAPA)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	1	x	30/03/2018
3	Contratación de la obra de construcción de la remodelación de las nuevas oficinas del Registro de la Propiedad	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	75	x	30/03/2018
4	Adquisición de materiales para el mantenimiento de la infraestructura civil CIBV	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	10	x	30/03/2018
5	Contratación de estudios para la recuperación del patrimonio cultural cantonal	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100			
6	Contratación de obra para la construcción del CDC I Etapa (Barrio San Blas)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	5	x	30/03/2018
7	Adquisición de materiales para la construcción del CDC del barrio de la Quinta	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	5	x	30/03/2018
8	Adquisición de materiales para la adecuación para ambientes de sala espejo ECU 911	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	1	x	30/03/2018
9	Construcción de baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	10	x	30/03/2018
10	Contratación de la obra de construcción del muro del estadio central la Esperanza	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100			
11	Contratación de la obra de construcción del centro de desarrollo comunitario Barrio El Rosario	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	15	x	30/03/2018
12	Contratación de la obra de construcción del parque recreacional El Rosario, Parroquia La Esperanza Fase II	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	5	x	30/03/2018
13	Contratación de la obra de construcción de la complementación del estadio de Ñaño Loma I Etapa	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	10	x	28/02/2018
14	Mano de obra pintado de Hospital	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	80	X	28/02/2018
15	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	10,00	Porcentaje	100			
<b>Avance financiero</b>		<b>Codificado</b>						
		<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>			
GAD MPM		\$	581.940,35	-	-			

<b>Nivel de avance:</b>	2,00 %	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
<p>Financiero -</p> <p>Programático 2.86</p>	Enero	1,54	-	
	Febrero	2,07	-	
	Marzo	2,86	-	
	Abril	-	-	
	Mayo	-	-	
	Junio	-	-	
	Julio	-	-	
	Agosto	-	-	
	Septiembre	-	-	
	Octubre	-	-	
	Noviembre	-	-	
	Diciembre	-	-	

<b>Resumen narrativo:</b>	<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2018: <b>Avances:</b> Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.	Carlos Buitrón	31/01/2018

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Febrero, 2018	<u>Avances:</u> Se estan HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de Materiales para los CIBV'S y Construcción del Cerramiento del Estadioo de Naño Loma.	Carlos Buitrón	28/02/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Marzo, 2018	<u>Avances:</u> Se estan HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de construcción de Batwrias Sanitarias en Cochasqui, La Esperanza,	Carlos Buitrón	30/03/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		