



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Saneamiento		
Proyecto	Construcción de Sistemas de Alcantarillado en el cantón		
Descripción del proyecto	Continuando con los propósitos plantados en la Administración, se está disminuyendo el nivel de pobreza en la población y dotando de acceso a servicios básicos como es el alcantarillado en varios lugares en el cantón	Objetivo:	Es dotar de servicios básicos a la población del cantón
			Ejecutando la construcción de varios sistemas de alcantarillado en las parroquias

HITOS DEL PROYECTO				Ejecución					
Para avance programático				Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
Detalle			Medio de verificación	Pond. %					
1	Gestión de 22 Procesos Precontractuales de los Proyectos de Saneamiento Cantonal		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	12%	x	31-01-18
2	Contratación de la obra de construcción alcantarillado sanitario Nuevas Esperanza Etapa I		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	10	x	30/03/2018
3	Contratación de la obra de construcción alcantarillado sanitario Calle Isidro Ayora		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	10	x	30/03/2018
4	Contratación de la obra de construcción alcantarillado Pluvial Calle Pacifico Proaño		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	10	x	30/03/2018
5	Contratación de los estudios para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchingui		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100		0	
6	Proceso de expropiación de los predios (2000m2) para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchingui		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100		0	
7	Contratación de los estudios Sistema de alcantarillado pluvial de la cabecera parroquial de la parroquia de Tocachi		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100		0	
8	Contratación de la construcción del alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de dos vías transversales del Barrio San Juan (0,45Km)		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	10	x	30/03/2018
9	Contratación de la obra de construcción de la obra de alcantarillado sanitario de la calle Pichincha - Chimburlo de la parroquia de Tocachi		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	5	x	30/03/2018
10	Contratación de la construcción del alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100		0	
11	Contratación de la construcción del alcantarillado I etapa Tomalon 1, Tomalon 2, La Loma, Chimbacalle		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	10	x	30/03/2018
12	Adquisición de materiales para la obra de construcción del alcantarillado pluvial y/o canal calle Mojanda 720ml		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100		0	
13	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario Zona Central de Tupigachi		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	75	x	30/03/2018
14	Contratación de la obra de construcción del sistema de alcantarillado San Juan Loma, Tupigachi		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	75	x	30/03/2018
	Mantenimientos de Alcantarillado en el Cantón		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100			
15	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras		Informes y/o planillas Acta entrega recepción	6,00	Porcentaje	100		0	
Avance financiero				Codificado					
GAD MPM				Inicial	Reforma		Ejecutado		
\$				922.928,88					

Nivel de avance:	8,62 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	3,60	-
		Febrero	5,41	-
		Marzo	12,31	0
		Abril		
		Mayo		
		Junio		
		Julio		
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
--------------------	------------------	--------

Enero, 2018:	<u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.	Carlos Buitrón	31-01-18
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En la contratación del Sistema de Alcantarillado de Nueva Esperanza aun no se ha podido dar inicio ya que la comunidad no cuenta con los respectivos permisos de pasos servidumbre para poder conducir el sistema de alcantarillado.			
Febrero,2018	<u>Avances:</u> Se esta ejecutando los proyectos de Zona Centra de Tupigachi, San Juan Loma de Tupigachi, y se entrega a Comptas Públicas el proceso para la contratación de Planta Tratamiento de Tomalon.	Carlos Buitrón	28/02/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En la contratación del Sistema de Alcantarillado de Nueva Esperanza aun no se ha podido dar inicio ya que la comunidad no cuenta con los respectivos permisos de pasos servidumbre para poder conducir el sistema de alcantarillado.			
Marzo, 2018	<u>Avances:</u> Se esta ejecutando los proyectos de Zona Centra de Tupigachi, San Juan Loma de Tupigachi, y se entrega a Comptas Públicas el proceso para la contratación de Planta Tratamiento de Tomalon, Alcantarillado de la calle isidro ayora, alcantarillado calle pacifico proño, .	Carlos Buitrón	30/03/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En la contratación del Sistema de Alcantarillado de Nueva Esperanza aun no se ha podido dar inicio ya que la comunidad no cuenta con los respectivos permisos de pasos servidumbre para poder conducir el sistema de alcantarillado.			