



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Presupuesto Participativo	
Proyecto	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Tocachi	
Descripción del proyecto	<p>Las obras de infraestructura civiles y viales que se implementarán en la parroquia de Tocachi coadyuvarán a garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la conservación del ambiente. Considerando que en la parroquia se diagnostica que existen 579 viviendas, de los cuales el 75,2% disponen de documentos que acrediten la tenencia propia de la vivienda, con un déficit de servicios residenciales básicos del 92,2%. El promedio de personas que habitan en un cuarto es de 3.1. La parroquia presenta un índice de viviendas con hacinamiento del 33.6% y de viviendas sin hacinamiento del 66.4%.</p> <p>El barrio de menor cobertura de servicios de agua por red pública es Chimburlo con apenas el 42.4%, seguido de San Jose, con un 52.2% respectivamente, San Francisco con el 6.3%, San Juan-Rumitola-Santo Domingo con el 72%, Cochasquí 72.7%, El Centro con 81.3% y el barrio que mayor cobertura tiene es La Loma con el 88.6%</p> <p>El Barrio de menor cobertura de servicio de alcantarillado es Chimburlo que alcanza al 1.7%, Tanda-Morongá 2.7% Cochasquí con el 9.1%, San Juan- Santo Domingo- Rumitola el 12%, Sanjapunta 21.4%, San José 30.4%, San Francisco 43.3% y La Loma con el 68.6% que es la más alta cobertura</p> <p>La parroquia de Tocachi, dispone de un 11.14% de vías de tramos asfaltados, 13.93% de empedrado, lastrado un 9.47% y de tierra un 65.46%. Cabe señalar que en el interior de la parroquia las vías están</p>	<p>Objetivo:</p> <p>1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de Tocachi a base del Presupuesto participativo.</p> <p>2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de Tocachi en las comunidades de: San Juan, Chimburlo, Cochasquí, y la zona central de Tocachi.</p>

Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
1	Gestión de 8 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Tocachi	POA y PAC 2018	25,00	Porcentaje	100	25	x	30/04/2018
2	Baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	7,50	Porcentaje	100	0	0	31/07/2018
3	Contratación de la obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	7,50	Porcentaje	100	0	0	31/07/2018
4	Adquisición de materiales para la construcción de la obra de mejoramiento extensión agua potable (Tocachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	7,50	Porcentaje	100	5	x	31/07/2018
5	Contratación de los estudios Sistema de alcantarillado pluvial de la cabecera parroquial de la parroquia de Tocachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	7,50	Porcentaje	100	0	0	31/07/2018
6	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de dos vías transversales del Barrio San Juan (0,45Km)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	7,50	Porcentaje	100	5	x	31/07/2018
7	Contratación de la obra de construcción de alcantarillado sanitario de la calle Pichincha - Chimburlo de la parroquia de Tocachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	7,50	Porcentaje	100	15	x	30/04/2018
8	Contratación de la obra de construcción de la obra de alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	7,50	Porcentaje	100	0	0	31/07/2018
9	Adquisición de materiales para la construcción del embaulado de la calle García Moreno	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	7,50	Porcentaje	100	10	x	30/05/2018
10	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	7,50	Porcentaje	100	0	x	31/07/2018
11	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	7,50	Unidad	13	4	x	30/04/2018
100,00								
Avance financiero				Codificado				
				Inicial		Ejecutado		
GAD MPM				\$		320.438,85		

Nivel de avance:	7,83 %
-------------------------	---------------

Financiero -

Programático 11,18

Mes	Programático	Financiero
Enero	0,38	-
Febrero	2,63	-
Marzo	5,05	-
Abril	11,18	-
Mayo	8,04	-
Junio	10,54	-
Julio	11,18	-
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p>Avances: Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: Se espera la tabla salarial que emita la constraloria general del estado.</p>	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil	31/01/2018
Febrero, 2018	<p>Avances: Se realiza el proceso precontractual del Proyecto del acaantarillado de Chimburlo.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p>	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil	28/02/2018

Marzo, 2018	<u>Avances:</u> Se sube el proceso precontractual del proyecto del de la construcción de las Baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil	31/03/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Abril, 2018	<u>Avances:</u> Se recibe los diseños de proyectos y presupuestos para sus respectivos análisis y definicion de los proyectos y TDR's para iniciar los procesos precontractuales.	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil	30/04/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Mayo, 2018	<u>Avances:</u> Se recibe los diseños de proyectos y presupuestos para sus respectivos análisis y definicion de los proyectos y TDR's para iniciar los procesos precontractuales de Alcanatrillado y Agua Potable de San Juan .	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil	30/05/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Junio, 2018	<u>Avances:</u> Se recibe los diseños de proyectos y presupuestos para sus respectivos análisis y definicion de los proyectos y TDR's para iniciar los procesos precontractuales de Alcanatrillado y Agua Potable de San Juan .	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil	30/06/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Julio, 2018	<u>Avances:</u> El Adoquinado de la calle Jerusalem II Etapa, se encuentra en planificación para corrección de observaciones; los proyectos que se encuentran en "0", no se ejecutarán debido al pedido de liberación de fondos para la contraparte municipal al préstamo del BDE, para la cosntrucción de las nuevas plantas de tratamiento y el sistema de alcantarillado de Tomalón 1 y 2, y Chimbacalle.	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/07/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Los procesos precontractuales de Alcanatrillado y Agua Potable de San Juan se detienen debido a que se devolvió los documentos para correcciones a EP EMASA PM y no han sido remitidos nuevamente.		