



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa		Agua Potable del cantón Pedro Moncayo							
Proyecto		Ejecutar varios proyectos de agua potable en beneficio de la población							
Descripción del proyecto		<p>Es de prioridad la datación de agua potable a la población del cantón, ya que las zonas urbanas consolidadas, tanto de la Cabecera Cantonal como de las parroquias rurales, se encuentran abastecida de infraestructura básica en un alto porcentaje, mientras que en los asentamientos humanos dispersos existe déficit de estos servicios en las parroquias con los siguientes porcentajes: Tabacundo con el 88,3%, en La Esperanza con el 89,3%, en Malchinguí con el 87,3%, en Tocachi con el 78% y en Tupigcachi con el 41%.</p>					Objetivo:		
							Fortalecer la provisión y control del servicio público de agua potable y alcantarillado, para garantizar el acceso sostenible a el agua para consumo humano con estándares de calidad		
							Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019.		
							Ejecutar obras de mejoramiento y mantenimiento de agua segura en las parroquias del cantón Pedro Moncayo.		
HITOS DEL PROYECTO									
Para avance programático				Ejecución					
Detalle		Medio de verificación		Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro	
1	Gestion de 7 Procesos Precontractuales de los Proyectos de agua segura para el consumo humano del cantón Pedro Moncayo	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	20,00	Porcentaje	100	3	x	31/07/2018	
2	Transferencia de fondo a la Empresa EMASA PM	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	100	x	30/05/2018	
3	Contratación de la obra de construcción de sectorización de agua potable en barrios de Tabacundo Fase I	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	0	0	0	31/07/2018	
4	Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua potable Chinchigloma	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	5	x	31/07/2018	
5	Construcción de 8 tanques de reserva de agua potable parroquia Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/07/2018	
6	Contratación de la obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	0	0	0	31/07/2018	
7	Adquisición de materiales para la construcción de la obra de mejoramiento de la extensión agua potable en el barrio San Juan (Tocachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	5	x	31/07/2018	
8	Adquisición de materiales para la construcción de la obra de mejoramiento de la extensión del alcantarillado sanitario en el barrio San Juan (Tocachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	5	x	31/07/2018	
9	Contratación de construcción de la obra de embaulado en la calle García Moreno (Tocachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	5	x	31/07/2018	
10	Contratación de la obra de construcción de la red de agua potable Santa Mónica	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/07/2018	
11	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario en la zona Central de Tupigcachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	100	x	31/07/2018	
12	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario en San Juan Loma	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	100	x	31/07/2018	
Avance financiero				Codificado					
				Inicial		Reforma		Ejecutado	
GAD MPM				\$ 876.893,14		-		399.343,51	

  

Nivel de avance:	34,26	%
------------------	-------	---

  

Financiero	45,54
Programático	29,42

  

Mes	Programático	Financiero
Enero	1,50	
Febrero	2,00	
Marzo	2,50	
Abril	29,42	
Mayo	5,60	
Junio	16,50	399.343,51
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

  

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p><u>Avances:</u> Se cuenta con los proyectos que fueron declarados esierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta realizando la actualización de los precios unitarios</p>	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/01/2018
Febrero, 2018	<p><u>Avances:</u> Se ha pasado el proceso de la construccion de 8 tanques de Agua a la Dirección de Compras Públicas para realizar el respectivo proceso Contractual</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta realizando la actualización de los precios unitarios</p>	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	28/02/2018

Marzo, 2018	<u>Avances:</u> Se ha recibido el proyecto de adquisicion de materiales de Chinchingloma, misma que esta en revision ya que Emasa pasa como proyecto y no como adquisicion solo de materiales	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/03/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Seespera que desde Emasa, no ayuden con los procesos para poder continuar con la revisión de los mismos		
Abril, 2018	<u>Avances:</u> El Proyecto de Adquisición de materiales para la Comunidad de Chinchingloma, para la Red de Agua de San Juan de Tocachi, fueron realizados las modificaciones y correcciones presupuestarias, para poder realizar la contratación, el proyecto de Santa Monica fue presentado a la Unidad de Compras Publicas	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/04/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En la modalidad de ejecución del proyecto, se cambio la modalidad de Contratación a Adquisición de materiales		
Mayo, 2018	<u>Avances:</u> El Proyecto de Adquisición de materiales para la Comunidad de Chinchingloma, para la Red de Agua de San Juan de Tocachi, fueron realizados las modificaciones y correcciones presupuestarias, para poder realizar la contratación, el proyecto de Santa Monica fue presentado a la Unidad de Compras Publicas	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/05/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En la modalidad de ejecución del proyecto, se cambio la modalidad de Contratación a Adquisición de materiales		
Junio, 2018	<u>Avances:</u> Se procedio a realizar la Transferencia de los recursos para la Empres EMASA	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/06/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En la modalidad de ejecución del proyecto, se cambio la modalidad de Contratación a Adquisición de materiales		