



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



<b>Programa</b>	Agua segura del Cantón Pedro Moncayo		
<b>Proyecto</b>	Cambio de Línea de Conducción Chiriyacu		
<b>Descripción del proyecto</b>	El cantón Pedro Moncayo, se encuentra dando soluciones de Agua Potable al cantón es por eso que nace el proyecto de Cambio de línea de conducción Chiriyacu Beneficiando a 80% de lapoblación del Cantón, con este proyectopermitira tener agua potable las 24 horas del día los 7 días de la semana.Aumentado delcauda de 64.50 (l/s) a 94.50(l/s)	<b>Objetivo:</b> Mejorar la línea de conducción beneficiando al 80% de la población dotando de Agua Potable a las 5 parroquias del cantón.	
		Cambio de lqa tubería de asbesto cemento a tubería corrugada de PVC alta presión	

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>				
	Para avance programático			Ejecución	
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>
	1	Gestion de 1 Proceso Precontractual de los Proyectos de Agua Potable	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a EMASAPM, Juntas de Agua Potable Parroquiales o Comunales	Porcentaje	100
	2	Construcción de la obra complementaria de la Red de Conducción de agua Potable Chiriyacu	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a EMASAPM, Juntas de Agua Potable Parroquiales o Comunales	Porcentaje	100
3	Informes y/o planillas, pago y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	Porcentaje	100	
			<b>Avance</b>	<b>(%)</b>	<b>Fecha logro</b>
				x	31-01-18
				x	30/04/2018
				x	30/04/2018
<b>Avance financiero</b>		<b>Codificado</b>			
GAD MPM		<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>	
		<b>\$</b>	<b>611.520,00</b>		

<b>Nivel de avance:</b>	<b>67,20 %</b>	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>	
<p>Financiero -</p> <p>Programático 96.00</p>		Enero	21,50	-	
			Febrero	53,00	-
			Marzo	63,58	-
			Abril	96,00	-
			Mayo	96,00	-
			Junio		
			Julio		
			Agosto		
			Septiembre		
			Octubre		
			Noviembre		
			Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2018:	<b>Avances:</b> Se esta revisando la planilla N° 11 de avan de obra del contrato complementario	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	31/01/2018
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Falta la firma del contrato complementario		
Febrero, 2018:	<b>Avances:</b> Se esta revisando la planilla N° 13 que es al ultima de Liquidación	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	28/02/2018
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Falta la firma del contrato complementario		
Marzo, 2018:	<b>Avances:</b> La obra se encuentra terminada, esta por confirmar la recepcion provisional de la misma	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	31/03/2018
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Falta la firma del contrato complementario		
Abril, 2018:	<b>Avances:</b> La obra fue recibida por la Comision designa da por la maxima autoridad, en conjunto con el Adminsitrador del Proyecto, La Fiscalización Externa, y el Adminsitrador de la Fiscalizaion	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/04/2018
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Falta la firma del contrato complementario		
Mayo, 2018:	<b>Avances:</b> La obra fue recibida por la Comision designa da por la maxima autoridad, en conjunto con el Adminsitrador del Proyecto, La Fiscalización Externa, y el Adminsitrador de la Fiscalizaion	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	31/05/2018