



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa	Agua segura del Cantón Pedro Moncayo		
Proyecto	Cambio de Línea de Conducción Chiriuyacu		
Descripción del proyecto	El cantón Pedro Moncayo, se encuentra dando soluciones de Agua Potable al cantón es por eso que nace el proyecto de Cambio de línea de conducción Chiriuyacu Beneficiando a 80% de lapoblación del Cantón, con este proyectopermitira tener agua potable las 24 horas del día los 7 días de la semana.Aumentado delcauda de 64.50 (l/s) a 94.50(l/s)	Objetivo:	Mejorar la línea de conducción beneficiando al 80% de la población dotando de Agua Potable a las 5 parroquias del cantón.
			Cambio de lqa tubería de asbesto cemento a tubería corrugada de PVC alta presión

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático			Ejecución					
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(x)	Fecha logro	
	1	Gestion de 1 Proceso Precontractual de los Proyectos de Agua Potable	Pedido de Certificación Presupuestaria. Certificación POA.	20,00	Porcentaje	100	100	x	31-01-18
	2	Construcción de la obra complementaria de la Red de Conducción de agua Potable Chiriuyacu	Contrato Complementario Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Firma Acta entrega Recepción General.	70,00	Porcentaje	100	100	x	30/04/2018
3	Informes y/o planillas, pago y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	10,00	Porcentaje	100	95	x	30/08/2018	
Avance financiero			Codificado						
GAD MPM			\$	611.520,00	Reforma	Ejecutado			

Nivel de avance:	89,81 %	Mes	Programático	Financiero
	Enero	21,50	-	
	Febrero	53,00	-	
	Marzo	63,58	-	
	Abril	99,50	-	
	Mayo	96,00	-	
	Junio	96,00	1.471.872,00	
	Julio	96,00	-	
	Agosto	99,50	-	
	Septiembre			
	Octubre			
	Noviembre			
	Diciembre			

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	Avances: Se esta revisando la planilla N° 11 de avan de obra del contrato complementario Problemas y soluciones implemetadas: Falta la firma del contrato complementario	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	31/01/2018
Febrero, 2018:	Avances: Se esta revisando la planilla N° 13 que es al ultima de Liquidación Problemas y soluciones implemetadas: Falta la firma del contrato complementario	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	28/02/2018
Marzo, 2018:	Avances: La obra se encuentra terminada, esta por confirmar la recepcion provisional de la misma Problemas y soluciones implemetadas: Falta la firma del contrato complementario	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	31/03/2018
Abril, 2018:	Avances: La obra fue recibida por la Comision designa da por la maxima autoridad, en conjunto con el Adminsitrador del Proyecto, La Fiscalización Externa, y el Adminsitrador de la Fiscalizaion Problemas y soluciones implemetadas: Falta la firma del contrato complementario	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/04/2018
Mayo, 2018:	Avances: La obra fue recibida por la Comision designa da por la maxima autoridad, en conjunto con el Adminsitrador del Proyecto, La Fiscalización Externa, y el Adminsitrador de la Fiscalizaion Problemas y soluciones implemetadas: Falta la firma del contrato complementario	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/05/2018
Junio, 2018:	Avances: La obra fue recibida por la Comision designa da por la maxima autoridad, en conjunto con el Adminsitrador del Proyecto, La Fiscalización Externa, y el Adminsitrador de la Fiscalizacion Problemas y soluciones implemetadas: Falta la firma del contrato complementario	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/06/2018
Julio, 2018:	Avances: La obra fue recibida por la Comision de recepción conformada por un delegado por la máxima autoridad, Adminsitrador del Proyecto y contratista; todo esto fue realizado con informe final de la fiscalización externa; El monto del contrato principal es de aprox. \$ 2350000.00 SIN IVA y el Contrato complementario ascendió a un valor aprox. de \$ 546000.00; SIN IVA. Problemas y soluciones implemetadas: Contrato complementario fue firmado y ha concluido a entera satisfacción del GAD Municipal y Certificado por la Fiscalización Externa. Informes enviados al BDE, para cumplir con los requisitos solicitados por la mencionada institución previo al último desembolso de recursos para cumplir con los pagos al sr. Contratista.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/07/2018
Agosto, 2018:	Avances: La obra fue recibida por la Comision de recepción conformada por un delegado por la máxima autoridad, Administrador del Proyecto y contratista; todo esto fue realizado con informe final de la fiscalización externa; El monto del contrato principal es de aprox. \$ 2350000.00 SIN IVA y el Contrato complementario ascendió a un valor aprox. de \$ 546000.00; SIN IVA. Por ahora la obra se encuentra con el acta entrega provisional. Problemas y soluciones implemetadas: Contrato complementario fue firmado y ha concluido a entera satisfacción del GAD Municipal y Certificado por la Fiscalización Externa. Informes enviados al BDE, para cumplir con los requisitos solicitados por la mencionada institución previo al último desembolso de recursos para cumplir con los pagos al sr. Contratista. Los trámites de pago se encuentran en la Dirección Financiera, pero no se ha recibido ninguna notificación de cancelación de los mismos.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/08/2018