

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua Segura del cantón Pedro Moncayo				
Proyecto	Contratación del Contrato Complementario de la Fiscalización Obra de construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu				
Descripción del proyecto	Al realizarse el contrato complementario en el proyecto de Contratación de la Obra de Construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu, genera la necesidad de contratar la fiscalización externa para este contrato complementario,			Objetivo:	
				Administrar el contrato de fiscalización del Complementario de la Fiscalización Obra de construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu. Los procedimientos de contratación incluirán las siguientes etapas: calificación, selección, negociación y adjudicación.	
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO				
	Para avance programático			Ejecución	
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta
	1	Certificación presupuestaria	Solicitud de certificación presupuestaria emitida por la Dirección Financiera	5	Porcentaje
	2	Requerimiento integral	Solicitud y perfil del Proyecto de Fiscalización del contrato complementario por parte de la Dirección de Obras Públicas	15	Porcentaje
	3	Elaboración del contrato complementario	Reuqrimiento integral, Sindicatura	20	Porcentaje
	4	Generación y suscripción del contrato complementario de fiscalización	Sindicatura generará el contrato	10	Porcentaje
	5	Fiscalización del contrato de Fiscalizacion de la obra del contrato complementario.	Informes de Control de Gestión	20	Porcentaje
	6	Gestión del pago de planillas del Fiscalizador del contrato complementario	Informes y planillas revisadas por Gestión de Control y aprobadas por el administrador del contrato de fiscalización.	30	Porcentaje
				100,00	
Avance financiero			Codificado		
GAD MPM			Inicial	Reforma	
\$			135.000,00	Ejecutado	

% Nivel de avance:	67,90 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	3,50	-
		Febrero	40,00	-
		Marzo	69,00	-
		Abril	75,00	-
		Mayo	84,50	-
		Junio	85,40	-
		Julio	86,00	-
		Agosto	97,00	-
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		
		Total		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p>Avances: Se gestionó la emisión de la solicitud para la certificación presupuestaria. Se está revisando la planilla única de obra del contrato complementario.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: La programación anual de obras en gestión de desarrollo territorial se validó en la segunda semana de enero lo cual desprogramó las fechas de ejecución programadas. El proyecto en mención se paralizó el 14 /11/2017. Falta la firma del contrato complementario.</p>	Jorge Tulcanaza Director de Planificación	31/01/2018
Febrero, 2018:	<p>Avances: El 23 de febrero se realizó la solicitud del alcalde para elaborar el contrato, el 15 de febrero certificación de la partida presupuestaria.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: No aplica.</p>	Jorge Tulcanaza Director de Planificación	28/02/2018
Marzo, 2018:	<p>Avances: El 9 de marzo se firma el contrato complementario el 27 de marzo está elaborado y suscrito comunicando a Sindicatura.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: No aplica.</p>	Jorge Tulcanaza Director de Planificación	31/03/2018
Abril, 2018:	<p>Avances: APROBACION DE PLANILLA N 11 DE FISCALIZACION RED DE AGUA POTABLE CHIRIYACU APROBACION DE PLANILLA N 9 DE FISCALIZACION DE EXCEDENTES PLANILLA N 12 FISCALIZACION DE CHIRIYACU A PROBACION</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Falta la firma del contrato complementario.</p>	Jorge Tulcanaza Director de Planificación	30/04/2018
Mayo, 2018:	<p>Avances: SE ESPERA EN ESTE MES QUE SE CUMPLA LAS ULTIMAS FASES SOBRE EL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA FISCALIZACION PARA TERMINAR LOS ULTIMOS PASOS DEL CONTRATO</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: No aplica.</p>	Jorge Tulcanaza Director de Planificación	31/05/2018
Junio, 2018:	<p>Avances: ESTA PENDIENTE DE PAGO LAS PLANILLAS</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: No aplica.</p>	Jorge Tulcanaza Director de Planificación	30/06/2018
Julio, 2018:	<p>Avances: ESTA PENDIENTE DE PAGO LAS PLANILLAS estan pendientes en la direccion financiera</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: No aplica.</p>	Jorge Tulcanaza Director de Planificación	30/07/2018

Agosto, 2018:	Avances: <u>EL PAGO DE LAS PLANILLAS ESTARIAN EN TRANSCURSO PENDIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA.</u>	Jorge Tulcanaza Director de Planificación	31/08/2018
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica			