



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



| | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|---|------------|---------------|--------|------------|-------------|
| Proyecto del PDOT | Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo | | | | | | | | |
| Meta del PDOT | Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021 | | | | | | | | |
| Programa del POA | Agua y Saneamiento | | | | | | | | |
| Descripción y objetivo del proyecto | En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento.. | | | Objetivo: | | | | | |
| | | | | Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras prioritizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual | | | | | |
| Seguimiento | HITOS DEL PROYECTO | | | | | | | | |
| | Para avance programático | | | Ejecución | | | | | |
| | Detalle | Medio de verificación | | Pond. % | Unidad | Meta | Avance | (X) | Fecha logro |
| | 1 | Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo | | 90,00 | Porcentaje | 100 | 98 | x | 31/05/2021 |
| | 2 | Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP | | 10,00 | Unidad | 10 | 5 | x | 31/07/2021 |
| Avance financiero | | | Codificado | | | | | | |
| | | | Inicial | Reforma | | Ejecutado | | | |
| GAD MPM | | | \$ | 177.274,49 | | 122.970,80 | | \$ | - |
| Nivel de avance: | 65,24 % | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">Financiero - Programático 93,20</p> | | | | | | | | | |
| | | | | Mes | | Programático | | Financiero | |
| | | | | Enero | | - | | \$ - | |
| | | | | Febrero | | - | | \$ - | |
| | | | | Marzo | | 73,00 | | \$ - | |
| | | | | Abril | | 78,50 | | \$ - | |
| | | | | Mayo | | 91,20 | | \$ - | |
| | | | | Junio | | 92,20 | | \$ - | |
| | | | | Julio | | 93,20 | | \$ - | |
| | | | | Agosto | | | | | |
| | | | | Septiembre | | | | | |
| | | | | Octubre | | | | | |
| | | | | Noviembre | | | | | |
| | | | | Diciembre | | | | | |
| Resumen narrativo: | | | | Actualizado por: | | Fecha: | | | |
| Marzo, 2021: | <u>Avances:</u> Hasta el momento se cuenta con la Planilla N°6 con un avance de 80% | | | Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad | | 31/03/2021 | | | |
| | <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica | | | | | | | | |
| Abril, 2021: | <u>Avances:</u> Hasta el momento se cuenta con la Planilla N°7 con un avance de 95% | | | Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad | | 30/04/2021 | | | |
| | <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica | | | | | | | | |
| Mayo, 2021: | <u>Avances:</u> Hasta el momento se cuenta con la | | | Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad | | 31/05/2021 | | | |
| | <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica | | | | | | | | |
| Junio , 2021: | <u>Avances:</u> Se considera el mismo avance que el mes anterior | | | Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad | | 30/06/2021 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Julio , 2021: | <u>Avances:</u> Se considera el mismo avance que el mes anterior | | | Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad | | 31/07/2021 | | | |
| | | | | | | | | | |