



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



<b>Proyecto del PDOT</b>	Implementación del mejoramiento del sistema de alcantarillado y plantas de tratamiento a nivel cantonal		
<b>Meta del PDOT</b>	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021		
<b>Programa del POA</b>	Agua y Saneamiento		
<b>Descripción objetivo del proyecto</b>	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..	<b>Objetivo:</b>	Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras prioritizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual

Seguimiento					HITOS DEL PROYECTO					
Para avance programático					Ejecución					
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	[x]	Fecha logro			
1	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de San Pablito de Agua Longo – fase II, Parroquia Tupigachi del Cantón Pedro Moncayo (Contraparte IVA- Embajada de Jápon)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	45,00	Porcentaje	100	10	x	31/05/2021		
2	Alcantarillado Sanitario de la Comuna Chaupiloma fase II (Contraparte IVA- Embajada de Jápon)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	45,00	Porcentaje	100	100	x	30/04/2021		
3	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10	9	x	30/11/2021		
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>							
			<b>Inicial</b>		<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>			
GAD MPM			\$		21.386,34		9.386,34		\$	-

<b>Nivel de avance:</b> <span style="float: right;"><b>40,95 %</b></span>																																								
<p>Financiero: -</p> <p>Programático: 58,50</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>46,00</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>47,00</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>52,50</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>53,50</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>54,50</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>55,50</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>56,50</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>57,50</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>58,50</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	-	\$ -	Febrero	-	\$ -	Marzo	46,00	\$ -	Abril	47,00	\$ -	Mayo	52,50	\$ -	Junio	53,50	\$ -	Julio	54,50	\$ -	Agosto	55,50	\$ -	Septiembre	56,50	\$ -	Octubre	57,50	\$ -	Noviembre	58,50	\$ -	Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	-	\$ -																																						
Febrero	-	\$ -																																						
Marzo	46,00	\$ -																																						
Abril	47,00	\$ -																																						
Mayo	52,50	\$ -																																						
Junio	53,50	\$ -																																						
Julio	54,50	\$ -																																						
Agosto	55,50	\$ -																																						
Septiembre	56,50	\$ -																																						
Octubre	57,50	\$ -																																						
Noviembre	58,50	\$ -																																						
Diciembre																																								

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Marzo, 2021:	<b>Avances:</b> Se realiza la transferencia del Alcantarillado Sanitario de la Comuna Chaupiloma fase II (Contraparte IVA- Embajada de Jápon) de la partida a la empresa EP-EMASA-PM para ejecutar <b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/03/2021
Abril, 2021:	<b>Avances:</b> Se realiza la transferencia del Alcantarillado Sanitario de la Comuna Chaupiloma fase II (Contraparte IVA- Embajada de Jápon) de la partida a la empresa EP-EMASA-PM para ejecutar <b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/04/2021
Mayo, 2021:	<b>Avances:</b> Construcción del <b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/05/2021
Junio, 2021:	<b>Avances:</b> Se mantiene el porcentaje de avance del mes anterior <b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/06/2021
Julio, 2021:	<b>Avances:</b> Se mantiene el porcentaje de avance del mes anterior <b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/07/2021
Agosto, 2021:	<b>Avances:</b> Se mantiene el porcentaje de avance del mes anterior <b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/08/2021
Septiembre, 2021:	<b>Avances:</b> Se mantiene el porcentaje de avance del mes anterior <b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/09/2021
Octubre, 2021:	<b>Avances:</b> Se mantiene el porcentaje de avance del mes anterior <b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/10/2021
Noviembre, 2021:	<b>Avances:</b> Se mantiene el porcentaje de avance del mes anterior <b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/11/2021