



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo									
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021									
Programa del POA	Agua y Saneamiento									
Descripción y objetivo del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..			Objetivo:						
				Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual						
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO									
	Para avance programático			Ejecución						
	Detalle	Medio de verificación		Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
	1	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo		Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	90,00	Porcentaje	100	98	x	31/05/2021
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP		Informes	10,00	Unidad	10	3	x	31/05/2021
	Avance financiero			Codificado						
			Inicial	Reforma	Ejecutado					
GAD MPM			\$	177.274,49	122.970,80	\$		-		
Nivel de avance:	63,84 %					Mes	Programático	Financiero		
						Enero	-	-		
						Febrero	-	-		
						Marzo	73,00	-		
						Abril	78,50	-		
						Mayo	91,20	-		
						Junio				
						Julio				
						Agosto				
						Septiembre				
						Octubre				
						Noviembre				
						Diciembre				
Resumen narrativo:						Actualizado por:	Fecha:			
Marzo, 2021:	<u>Avances:</u> Hasta el momento se cuenta con la Planilla N°6 con un avance de 80%				Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/03/2021			
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica									
Abril, 2021:	<u>Avances:</u> Hasta el momento se cuenta con la Planilla N°7 con un avance de 85%				Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/04/2021			
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica									
Mayo, 2021:	<u>Avances:</u> Hasta el momento se cuenta con la Planilla N°8 con un avance de 98%				Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/05/2021			
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica									