



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Implementación del mejoramiento del sistema de alcantarillado y plantas de tratamiento a nivel cantonal																																														
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021																																														
Programa del POA	Agua y Saneamiento																																														
Descripción objetivo del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..			Objetivo:																																											
	Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual																																														
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO																																														
	Para avance programático			Ejecución																																											
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	[X]	Fecha logro																																							
	1	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de San Pablito de Agua Longo – fase II, Parroquia Tupigachi del Cantón Pedro Moncayo (Contraparte IVA- Embajada de Jápon)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	45,00	Porcentaje	100	0	x																																							
	2	Alcantarillado Sanitario de la Comuna Chaupiloma fase II (Contraparte IVA- Embajada de Jápon)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	45,00	Porcentaje	100	100	x	30/04/2021																																						
	3	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10	2	x	30/04/2021																																						
Avance financiero			Codificado																																												
			Inicial	Reforma	Ejecutado																																										
GAD MPM			\$	21.386,34	9.386,34	\$			-																																						
Nivel de avance:	32,90 %																																														
	<p>Financiero -</p> <p>Programático 47,00</p>					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">\$ -</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">\$ -</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: center;">46,00</td><td style="text-align: center;">\$ -</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: center;">47,00</td><td style="text-align: center;">\$ -</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mes	Programático	Financiero	Enero	-	\$ -	Febrero	-	\$ -	Marzo	46,00	\$ -	Abril	47,00	\$ -	Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																													
Enero	-	\$ -																																													
Febrero	-	\$ -																																													
Marzo	46,00	\$ -																																													
Abril	47,00	\$ -																																													
Mayo																																															
Junio																																															
Julio																																															
Agosto																																															
Septiembre																																															
Octubre																																															
Noviembre																																															
Diciembre																																															
Resumen narrativo:				Actualizado por:		Fecha:																																									
Marzo, 2021:	Avances: Se realiza la transferencia del Alcantarillado Sanitario de la Comuna Chaupiloma fase II (Contraparte IVA- Embajada de Jápon) de la partida a la empresa EP-EMASA-PM para ejecutar Problemas y soluciones implementadas: No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/03/2021																																									
Abril, 2021:	Avances: Se realiza la transferencia del Alcantarillado Sanitario de la Comuna Chaupiloma fase II (Contraparte IVA- Embajada de Jápon) de la partida a la empresa EP-EMASA-PM para ejecutar Problemas y soluciones implementadas: No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/04/2021																																									