



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo		
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021		
Programa del POA	Agua y Saneamiento		
Descripción y objetivo del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..	Objetivo:	
		Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual	

HITOS DEL PROYECTO						
Para avance programático						
Detalle		Medio de verificación		Ejecución		
			Pond. %	Unidad	Meta	Avance
				(%)	Fecha logro	
1	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	90,00	Porcentaje	100	98
				x	31/05/2021	
2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10	8
				x	31/10/2021	
Avance financiero				Codificado		
				Inicial	Reforma	Ejecutado
GAD MPM				\$	177.274,49	122.970,80
					\$	-

Nivel de avance: 67,34 % <p style="text-align: center;">Financiero -</p> <p style="text-align: center;">Programático 96,20</p>	Mes	Programático	Financiero
	Enero	-	-
	Febrero	-	-
	Marzo	73,00	-
	Abril	78,51	
	Mayo	91,20	
	Junio	92,20	
	Julio	93,20	
	Agosto	94,20	
	Septiembre	95,20	
	Octubre	96,20	
	Noviembre		
	Diciembre		

		Actualizado por:	Fecha:
Marzo, 2021:	Avances: Hasta el momento se cuenta con la Planilla N°6 con un avance de 80% Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/03/2021
Abril, 2021:	Avances: Hasta el momento se cuenta con la Planilla N°7 con un avance de 95% Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/04/2021
Mayo, 2021:	Avances: Hasta el momento se cuenta con la Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/05/2021
Junio , 2021:	Avances: Se considera el mismo avance que el mes anterior	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/06/2021
Julio , 2021:	Avances: Se considera el mismo avance que el mes anterior	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/07/2021
Agosto , 2021:	Avances: Se considera el mismo avance que el mes anterior	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/08/2021
Septiembre, 2021	Avances: Se considera el mismo avance que el mes anterior Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/09/2021
Octubre, 2021	Avances: Se considera el mismo avance que el mes anterior Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/10/2021