



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo				
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021				
Programa del POA	Agua y Saneamiento				
Descripción y objetivo del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..		<b>Objetivo:</b>		
			Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual		
Seguimiento	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>				
	Para avance programático			Ejecución	
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta
	1	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	Porcentaje	100
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	Unidad	10
				Avance	(X)
			Fecha logro	31/05/2021	
			x	31/08/2021	
Avance financiero			Codificado		
			Inicial	Reforma	
GAD MPM			\$	Ejecutado	
			177.274,49	122.970,80	
			\$	-	
Nivel de avance:	<b>65,94 %</b>				
			Mes	Programático	Financiero
			Enero	-	-
			Febrero	-	-
			Marzo	73,00	-
			Abril	78,51	-
			Mayo	91,20	-
			Junio	92,20	-
			Julio	93,20	-
			Agosto	94,20	-
			Septiembre		
			Octubre		
			Noviembre		
			Diciembre		
			<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>
Marzo, 2021:	<u>Avances:</u> Hasta el momento se cuenta con la Planilla N°6 con un avance de 80%		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/03/2021
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica				
Abril, 2021:	<u>Avances:</u> Hasta el momento se cuenta con la Planilla N°7 con un avance de 95%		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/04/2021
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica				
Mayo, 2021:	<u>Avances:</u> Hasta el momento se cuenta con la		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/05/2021
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica				
Junio, 2021:	<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance que el mes anterior		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/06/2021
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica				
Julio, 2021:	<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance que el mes anterior		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/07/2021
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica				
Agosto, 2021:	<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance que el mes anterior		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/08/2021
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica				