



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Vialidad Cantonal de Pedro Moncayo		
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021.		
Programa del POA	Agua y Saneamiento		
Descripción y objetivo del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento.	Objetivo:	
		Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras prioritizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual	

SEGUIMIENTO					HITOS DEL PROYECTO					
Para avance programático					Ejecución					
Detalle		Medio de verificación		Pond. %		Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
1	Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional		90,00		Porcentaje	100	25	x	31/05/2021
2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes		10,00		Unidad	10	10	x	31/12/2021
Avance financiero					Codificado					
					Inicial	Reforma		Ejecutado		
GAD MPM					-	221.156,80		-		-

Nivel de avance: 22,75 %																																								
<p style="font-size: small;">Financiero: - Programático: 32,50</p>																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: center;">14,50</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: center;">24,50</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td style="text-align: center;">25,50</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td style="text-align: center;">26,50</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td style="text-align: center;">27,50</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: center;">28,50</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td style="text-align: center;">29,50</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td style="text-align: center;">30,50</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td style="text-align: center;">31,50</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td style="text-align: center;">32,50</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	-	-	Febrero	-	-	Marzo	14,50	-	Abril	24,50	-	Mayo	25,50	-	Junio	26,50	-	Julio	27,50	-	Agosto	28,50	-	Septiembre	29,50	-	Octubre	30,50	-	Noviembre	31,50	-	Diciembre	32,50	-
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	-	-																																						
Febrero	-	-																																						
Marzo	14,50	-																																						
Abril	24,50	-																																						
Mayo	25,50	-																																						
Junio	26,50	-																																						
Julio	27,50	-																																						
Agosto	28,50	-																																						
Septiembre	29,50	-																																						
Octubre	30,50	-																																						
Noviembre	31,50	-																																						
Diciembre	32,50	-																																						

Resumen narrativo:		Actualizado por:		Fecha:
Marzo, 2021:	Avances: Se cuenta con el proceso de Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/03/2021
Abril, 2021:	Avances: Se cuenta con el avance del proceso de Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/04/2021
Mayo, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance Problemas y soluciones implemetadas: implemetadas:	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/05/2021
Junio, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/06/2021
Julio, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/07/2021
Agosto, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/08/2021
Septiembre, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/09/2021
Octubre, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/10/2021
Noviembre, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/11/2021
Diciembre, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/12/2021