



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2022



Proyecto del PDOT	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo									
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado.									
Programa del POA	Agua y Saneamiento									
Descripción y objetivo del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..			<b>Objetivo:</b>						
				Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual						
Seguimiento	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>									
	Para avance programático			Ejecución						
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(x)	Fecha logro		
	1	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	88,00	Porcentaje	100	98	x	31/01/2022	
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	12,00	Unidad	12	2	x	28/02/2022	
	Avance financiero			Codificado						
				Inicial	Reforma		Ejecutado			
	GAD MPM			\$	40.000,00		-	\$ -		
	<b>Nivel de avance: 61,77 %</b>									
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">Financiero -</p> <p style="text-align: center;">Programático 88,24</p> </div>			Mes		Programático		Financiero		
Enero				61,07		\$ -				
Febrero				88,24		\$ -				
Marzo				-		\$ -				
Abril				-						
Mayo				-						
Junio				-						
Julio				-						
Agosto				-						
Septiembre				-						
Octubre				-						
Noviembre				-						
Diciembre				-						
			Actualizado por:		Fecha:					
Enero, 2022:			Avances: Se cuenta con un avance de 80%		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/01/2022			
			Problemas y soluciones implemetadas: No aplica							
Febrero, 2022:			Avances: Se mantiene el mismo porcentaje del mes anterior		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		28/02/2022			
			Problemas y soluciones implemetadas: No aplica							