



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CONTROL

**ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO DEL ADULTO MAYOR Y DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL ESPACIO RECREATIVO DE STA. MARIANITA DE LA PARROQUIA MALCHINGUI DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA**

Objeto del contrato: "Construcción del Cerramiento del Centro de Cuidado del Adulto Mayor y de las Baterías Sanitarias del espacio recreativo de Sta. Marianita de la Parroquia Malchingui "

Provincia :	Pichincha
Cantón :	Pedro Moncayo
Parroquia :	Malchingui
Contratista :	Ing. Santiago Reyes
Monto del contrato:	\$ 47.147.05 SIN IVA
Monto y fecha del anticipo:	\$ 23.573.53 03/02/2016
Inicio de trabajos:	03/02/2016
Plazo contractual:	60 días calendario a partir de la acreditación del anticipo.
Terminación contractual:	02/04/2016
Conclusión total trabajos:	01/04/2016

En la ciudad de Tabacundo, a los doce días del mes de Mayo del dos mil dieciséis, se reúnen para la recepción provisional los señores Arq. Jaime Gallardo, delegado del Sr Alcalde, Ing. Alejandro López Director de Gestión de Obras Públicas Administrador del Proyecto, por una parte, y por otra el Ing. Santiago Reyes en calidad de contratista, para suscribir el acta de recepción provisional de la **Construcción del Cerramiento del Centro de Cuidado del Adulto Mayor y de las Baterías Sanitarias del espacio recreativo de Sta. Marianita de la Parroquia Malchingui DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA** con las siguientes cláusulas:

**PRIMERA.- ANTECEDENTES:**

- 1.1 Mediante contrato, celebrado entre el GAD MUNICIPAL de Pedro Moncayo y el Ing. Santiago Reyes el día 4 de Enero de 2016 por un valor de \$ 47.147.05 USD. valor que no incluye IVA Se contrato la Construcción del Cerramiento del Centro de Cuidado del Adulto Mayor y de las Baterías Sanitarias del espacio recreativo de Sta. Marianita de la Parroquia Malchingui CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA, con un plazo de 60 días calendario, a partir de la acreditación del Anticipo (03 de Febrero de 2016).
- 1.2 La presente acta se celebra de conformidad a la solicitud de Recepción Provisional Formulada con fecha 05 de Mayo de 2016 S/N por parte del contratista de la obra.



**DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL**

**SEGUNDA.- RECEPCION DE CAMPO**

- 2.1 La Comisión de recepción integrada para el efecto, procede en el sitio de la obra a realizar la diligencia de recepción provisional materia de este contrato, sin tener ninguna observación.
- 2.2 Cabe señalar que la calidad y la cantidad de los materiales, accesorios empleados, liquidación económica y de plazos de ejecución de trabajos, son de responsabilidad de Fiscalización del Gad Cantonal de Pedro Moncayo.
- 2.3 Observaciones de campo: Ninguna

**TERCERA.- FISCALIZACION DE OBRA**

- 3.1 La Fiscalización de la obra, estuvo a cargo de la Dirección de Gestión de Control del Gad municipal de Pedro Moncayo, para la "CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO DEL ADULTO MAYOR Y DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL ESPACIO RECREATIVO DE STA. MARIANITA DE LA PARROQUIA MALCHINGUI DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA "
- 3.2 Los miembros de la Comisión, proceden a la firma del Acta de ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL de la OBRA: de acuerdo a la clausula Decimacuarta del contrato "Recepción Provisional".
- 3.3 El Contratista, no obstante de la suscripción de la presente Acta de Recepción Provisional, responderá por los VICIOS OCULTOS que pudieren aparecer por la ejecución de los trabajos, en cuyo caso la correcta y oportuna solución será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

El contratista libera a la Entidad Contratante de toda responsabilidad por cualquier reclamo u obligación derivada de la ejecución del contrato por parte de terceros vinculados al Contratista.

**CUARTA.- OBRA EJECUTADA:**

- 4.1 Con los antecedentes expuestos, el Contratista realizó la obra, conforme al siguiente detalle: (Se adjunta copia de la planilla de liquidación de obra)



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

**QUINTA.- LIQUIDACION ECONOMICA**

5.1.- Los rubros ejecutados por el contratista, medidos en obra y aceptados por la fiscalización, se hallan consignados en planilla única de pago, según el siguiente detalle:

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA:

PLANILLAS	FECHA solicitud de pago fiscalización	PERIODO EJECUCION		VALOR USD( no incluye iva)
Planilla Unica	12/05/2016	03/02/2016	01/04/2016	\$ 49.764.18
RubrosNuevos				\$ 3.474.28
			TOTAL	\$ 53.238.46

**RESUMEN ECONOMICO**

Monto contratado: **US\$ 47.147.05 sin iva**

Anticipo: **US\$ 23.573.53**

Monto ejecutado: **US\$ 53.238.46**

Incremento : **US\$ 6.091.41**

**SEXTA.- PLAZOS**

**6.1 LIQUIDACION DE PLAZOS**

6.1.1 El plazo de ejecución de la obra, según contrato es de 60 días calendario contados a partir del 03 de Febrero de 2016.

6.1.2 Ampliaciones de plazo: NO

6.1.3 Plazo final: 02/04/15

6.1.4 Fecha de inicio: 03 de Febrero de 2016

6.1.5 Fecha de término real: 01 de Abril de 2016

**SEPTIMA.- MULTAS**

7.1 Los trabajos se concluyeron el día 01 de Abril de 2016, sin existir retraso, fecha que es certificada por la Fiscalización.



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CONTROL

OCTAVA.- GARANTIAS


- 8.1 El contratista mantendrá vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta la Entrega – Recepción Definitiva de la obra.

NOVENA.- SUSCRIPCION DEL ACTA

- 10.1 Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación se suscribe la presente Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra: “CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO DEL ADULTO MAYOR Y DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL ESPACIO RECREATIVO DE STA. MARIANITA DE LA PARROQUIA MALCHINGUI DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA”, en cuatro ejemplares del mismo tenor y contenido, por parte de los delegados que han intervenido en esta diligencia.

  
Arq. Jaime Gallardo  
DELEGADO TECNICO GADMPM.



  
Ing. Alejandro López  
DIRECTOR GESTIÓN DE OO.PP.





Ing. Santiago Reyes  
CONTRATISTA





RELCO

Referencia: Construcción casa de desarrollo comunitario plan de vivienda y trabajo Tabacundo

*Frank*  
*01 04 2016*  
*Administrador*  
*OOPP*  
*Procedo de acuerdo a la norma con control de gestión construcción*

Tabacundo, 1 de Abril de 2016

Ing. Frank Boris Gualsaquí  
**ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO**

**Objeto: Culminación del proyecto: Construcción del cerramiento del centro de cuidado del adulto mayor y de las baterías sanitarias del espacio recreativo Sta. Marianita de la parroquia de malchingui.**

En su Despacho.

De mi consideración,

Tengo a bien informarle a usted, que los trabajos contractuales del proyecto : **Construcción del cerramiento del centro de cuidado del adulto mayor y de las baterías sanitarias del espacio recreativo Sta. Marianita de la parroquia de malchingui**, han sido culminados con éxito.

Solicito de la manera más comedida se de paso a la recepción provisional de la obra antes mencionada.

Agradeciendo el interes prestado a la presente, le antelo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

Santiago REYES  
Contratista

	GOBIERNO MUNICIPAL "PEDRO MONCAYO"	
	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
01 ABR. 2016		
RECIBIDO POR:	N.P.	
HORA:	16:47	
INSTRUMENTO:	2325	

Alonso de Carvajal 2-35 y Pedro H de la Reina - OTAVALO  
Tél: 09 83 74 20 32 - 09 89 43 39 10  
E-mail: relco.imb@gmail.com

**SANTIAGO REYES AGUILAR**

OBRA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE CIUDADO DEL ADULTO MAYOR Y CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS PARROQUIA MALCHINGUI CANTON PEDRO MONCAYO.

CONTRATISTA:  
 MONTO DEL CONTRATO  
**47.147,04**  
 MONTO DEL ANTICIPO  
**23.573,53**  
 PORCENTAJE ANTICIPO  
**50,00%**  
 FECHA DE PAGO ANTICIPO  
**03-FEB-16**  
 DESCUENTO ANTICIPO ESTA PLANILLA  
**50,00%**

FECHA DE INICIO DE PLAZO:  
**03/02/2016**  
 PLAZO CONTRACTUAL (dias):  
**60**  
 FECHA FINALIZACION CONTRACTUAL:  
**02/04/2016**  
 AMPLIACIONES (dias): COMPLEMENTARIO  
 SUSPENSIONES (dias):

**PLANILLA DE LIQUIDACION**

PERIODO DE TRABAJO: 03 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DEL 2016  
 MES: ABRIL  
 ANO: 2016

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDADES		ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	PLANILLA ACTUAL	MONTO	PORCENTAJE AVANCE
						PLANILLA ANTERIOR	PLANILLA ACTUAL						
<b>CERRAMIENTO CENTRO DEL ADULTO MAYOR</b>													
1	INSTALACIONES PROVISIONALES												
2	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO	M2	290,00	1,16	336,40	0,00	290,00	0,00	336,40	0,00	336,40	\$	100,00%
3	MOVIMIENTO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	290,00	2,03	588,70	0,00	245,46	0,00	498,28	0,00	498,28	\$	85,00%
4	EXCAVACION MANUAL DE CIMENTOS SUELO NATURAL	M3	52,20	8,70	454,14	0,00	59,23	0,00	515,29	0,00	515,29	\$	113,00%
5	REPLANTILLO DE H.SIMPLE f=140 kg/cm2 EQUIPO Y CONCRETERA 1 SACO	M3	4,35	61,28	266,57	0,00	2,42	0,00	146,41	0,00	146,41	\$	56,00%
6	HORMIGON S. f=180 kg/cm2 CIMENTOS CERRAMIENTO	M3	52,20	101,08	5276,38	0,00	56,61	0,00	5722,63	0,00	5722,63	\$	108,00%
7	HORMIGON S. f=210 kg/cm2 EN CADENAS INC EN COLUMNAS	M3	11,60	154,36	1790,58	0,00	7,79	0,00	1202,34	0,00	1202,34	\$	87,00%
8	AGERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 ENCOFRADOS	KG	8,35	157,13	1312,04	0,00	10,92	0,00	1716,34	0,00	1716,34	\$	131,00%
9	ENCOFRADO/DESEN. COLUMNA(2LADOS) L=15-20 cm	ML	41,76	18,40	768,38	0,00	41,76	0,00	5021,63	0,00	5021,63	\$	110,00%
10	MAPOSTERIA BLOQUE e=15	M2	659,52	15,43	10176,39	0,00	557,83	0,00	8607,35	0,00	8607,35	\$	85,00%
11	PUERTA METALICA TIPO A CERRAMIENTOS	U	2,00	1479,31	2958,62	0,00	2,00	0,00	2958,62	0,00	2958,62	\$	100,00%
12	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	M2	290,00	2,75	797,50	0,00	290,00	0,00	797,50	0,00	797,50	\$	100,00%
<b>BATERIAS SANITARIAS</b>													
<b>INSTALACIONES PROVISIONALES</b>													
13	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	M2	66,02	1,18	77,90	0,00	64,39	0,00	75,97	0,00	75,97	\$	99,00%
14	REFRANTEO Y NIVELACION MANUAL DEL TERRENO	M2	66,02	1,98	130,72	0,00	64,39	0,00	127,48	0,00	127,48	\$	98,00%
15	EXCAVACION MANUAL DE CIMENTOS	M3	8,11	8,97	72,75	0,00	182,98	0,00	1,641,36	0,00	1,641,36	\$	2256,00%
16	RELLENO COMPACTADO TIERRAN ESTRUCTURA MENORES DE CIMENTOS	M3	3,08	3,72	11,46	0,00	9,60	0,00	35,70	0,00	35,70	\$	312,00%
17	DESALOJO TIERRAS/COMBROS D=5km	m3	5,13	7,87	40,37	0,00	7,11	0,00	55,95	0,00	55,95	\$	139,00%
18	HORMIGON EN PLINTOS f=210 kg/cm2	M3	1,78	199,31	354,77	0,00	7,11	0,00	1.417,09	0,00	1.417,09	\$	399,00%
19	CIMIENTO CORRIDO DE HORMIGON CICLOPEO EN CADENAS f=140KG/CM2	M3	2,95	137,81	406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$	0,00%
20	HORMIGON SIMPLE f=180KG/CM2 EN CADENAS	M3	0,86	211,99	182,31	0,00	0,81	0,00	171,14	0,00	171,14	\$	94,00%
21	ENCOFRADO/DESEN. CADENAS	ML	16,25	16,58	269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$	0,00%
22	AGERO DE REFUERZO CIMENTOS, PLINTOS CADENAS Y CABEZAL DE COLUMNAS fy= 4200 kg/cm2	KG	1428,46	1,57	2242,88	0,00	139,12	0,00	218,42	0,00	218,42	\$	10,00%
23	MAPOSTERIA DE BLOQUEE=15 CM	M2	15,43	15,43	238,18	0,00	89,70	0,00	1.075,46	0,00	1.075,46	\$	100,00%
24	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO	M2	66,77	12,22	815,93	0,00	35,59	0,00	434,86	0,00	434,86	\$	53,00%
25	CONTRAPISO H.S. e=7cm 180 kg/cm2 SUB-BASE e=15 cm	M2	133,54	6,35	847,98	0,00	201,70	0,00	1.280,79	0,00	1.280,79	\$	151,00%
26	MALLA ELECTRODOLADA 15x15x4,5 mm	M2	86,01	14,51	957,81	0,00	64,23	0,00	931,93	0,00	931,93	\$	97,00%
27	MALLA LENO IMPERMEABLE (INC. ADITIVO) E=5 mm	M2	66,01	6,70	442,27	0,00	64,23	0,00	447,02	0,00	447,02	\$	97,00%
28	INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA POTABLE						64,23	0,00	430,32	0,00	430,32	\$	97,00%
29	TUBERIA PVC ROSCABLE D=1/2"	ML	6,00	4,59	27,18	0,00	18,00	0,00	81,54	0,00	81,54	\$	300,00%
30	CANALIZACION TUBERIA PVC D=75 mm	ML	11,85	5,11	60,55	0,00	16,00	0,00	81,76	0,00	81,76	\$	135,00%
31	PUNTO PVC P ROSCABLE 1/2" AGUA POTABLE	ML	16,36	9,46	154,77	0,00	20,00	0,00	189,20	0,00	189,20	\$	122,00%
32	PUNTO DE DESAGUES PVC 75 mm	PTO	16,00	46,79	748,64	0,00	15,00	0,00	701,85	0,00	701,85	\$	94,00%
33	PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm	PTO	9,00	7,80	70,20	0,00	12,00	0,00	93,60	0,00	93,60	\$	133,00%
34	CAJAS REVISION H.S. 0.60x0.60x0.60 CON TAPA H.A	U	1,00	11,51	80,57	0,00	7,00	0,00	80,57	0,00	80,57	\$	100,00%
35	REJILLA DE PISO 75mm* ALUMINIO CROMADO	U	1,00	64,02	64,02	0,00	6,00	0,00	384,12	0,00	384,12	\$	600,00%
36	BAJANTE A.L.L. PVC D. 75 mm	U	3,00	7,83	23,79	0,00	5,00	0,00	39,65	0,00	39,65	\$	167,00%
37	ACOMETIDA INTRADOMICILIA AA PP 1/2"	ML	6,00	7,45	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$	0,00%
38	APARATOS SANITARIOS	U	1,00	113,86	113,86	0,00	1,00	0,00	113,86	0,00	113,86	\$	100,00%
39	INODORO BLANCO ST. (ACCESORIOS)	U	7,00	87,77	614,39	0,00	7,00	0,00	614,39	0,00	614,39	\$	100,00%

**SANTIAGO REYES AGUILAR**

OBRA: CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE CIUDADO DEL ADULTO MAYOR Y CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS PARROQUIA MALCHINGUI CANTON PEDRO MONCAYO.

CONTRATISTA: SANTIAGO REYES AGUILAR					PLANILLA DE LIQUIDACIÓN					FECHA DE INICIO DE PLAZO: 03/02/2016		
MONTO DEL CONTRATO 47.147,04					PERIODO DE TRABAJO: 03 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DEL 2016					PLAZO CONTRACTUAL (días): 60,00		
MONTO DEL ANTICIPO 23.573,53					MIS: ABRIL					FECHA FINALIZACIÓN CONTRACTUAL: 02/04/2016		
PORCENTAJE ANTICIPO 50,00%					CONTRATO					AMPLIACIONES (días): COMPLEMENTARIO		
FECHA DE PAGO ANTICIPO: 03-16B-16					CANTIDADES					SUSPENSIONES (días):		
DESCUENTO ANTICIPO ESTA PLANILLA: 50,00%					ABRIL					FECHA FINAL CON AMPL. Y SUSP.: 02/04/2016		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PLANILLA ACTUAL	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	PLANILLA ACTUAL	ACUMULADO	PORCENTAJE AVANCE
40	LAVAMANOS BLANCO ECONOMICO INC. ACCESORIOS	U	7,00	90,60	634,20	0,00	7,00	634,20	0,00	634,20	\$ 634,20	100,00%
41	URINARIO BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS)	U	1,00	97,23	97,23	0,00	1,00	97,23	0,00	97,23	\$ 97,23	100,00%
42	INSTALACIONES ELECTRICAS	PTO	3,00	33,29	99,87	0,00	3,00	99,87	0,00	99,87	\$ 99,87	100,00%
43	PUNTO ILUMINACION CABLE 2X12	U	1,00	58,80	58,80	0,00	1,00	58,80	0,00	58,80	\$ 58,80	100,00%
44	TABLERO DE CONTROL 2 PUNTOS	U	5,00	8,58	42,90	0,00	5,00	42,90	0,00	42,90	\$ 42,90	100,00%
45	COMETIDA ELECTRICA TUBERIA CONDUIT 3/4" CABLEN6.10	ML	14,10	14,10	199,14	0,00	14,10	199,14	0,00	199,14	\$ 199,14	100,00%
46	CUBIERTA	M2	88,05	14,10	1.241,31	0,00	88,05	1.241,31	0,00	1.241,31	\$ 1.241,31	100,00%
47	CUBIERTA DE ETERNIT SOBRE ESTRUCTURA METALICA	KG	835,95	1,79	1.496,35	0,00	1.924,92	1.924,92	0,00	1.924,92	\$ 1.924,92	100,00%
48	AGERO DE REFUERZO CUBIERTA PERFIL TIPO G 100 por 150 por 15 por 3M	U	16,00	1,90	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
49	PERNOS EXPANSIBLES 5/16x2"	U	16,00	1,90	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
50	ACABADOS	M2	41,00	29,59	1.212,59	0,00	41,29	1.221,89	0,00	1.221,89	\$ 1.221,89	101,00%
51	CERAMICA DE PISO COLOR	M2	16,63	8,63	143,52	0,00	207,88	207,88	0,00	207,88	\$ 207,88	1250,00%
52	PINTURA ESMALTE EXTERIOR/INTERIOR DOS MANOS	M2	2,70	57,41	155,01	0,00	2,10	120,56	0,00	120,56	\$ 120,56	78,00%
53	VENTANA DE ALUMINIO NATURAL (INC. VIDRIO 3 mm)	U	3,00	79,64	238,92	0,00	3,00	238,92	0,00	238,92	\$ 238,92	100,00%
54	PUERTA METALICAS EXTERIOR NEGRO INCLUYE PICAFORTE	U	6,00	50,79	304,74	0,00	6,00	304,74	0,00	304,74	\$ 304,74	100,00%
55	PUERTA PANELADA PB (0.70 por 2.10) INTERIORES BANCOS	M2	66,02	1,16	76,58	0,00	66,00	76,56	0,00	76,56	\$ 76,56	100,00%
56	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	U	3016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
57	COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES	U	3016,60	0,00	47.147,05	0,00	0,00	47.147,05	0,00	47.147,05	\$ 47.147,05	105,65%
58	VALOR PLANILLADO	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
59	RUBRO NUEVO	M2	16,00	16,00	256,00	0,00	41,84	674,40	0,00	674,40	\$ 674,40	100,00%
60	CIELO RAZO	m2	12,50	12,50	156,25	0,00	191,88	313,13	0,00	313,13	\$ 313,13	100,00%
61	CANALIZACIÓN DE 160 mm	m	130,00	130,00	169,00	0,00	2,00	260,00	0,00	260,00	\$ 260,00	200,00%
62	POZOS DE REVISION ALCANTARILLADO	U	3,60	3,60	12,96	0,00	40,63	146,28	0,00	146,28	\$ 146,28	100,00%
63	ENCOFRADO DE MURO DE HORMIGON CICLOPEO	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
64	VALOR PLANILLADO RUBROS NUEVOS	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	146,28	0,00	146,28	\$ 146,28	100,00%
65	VALOR PLANILLADO + RUBRO NUEVO	M2	0,00	0,00	47.147,05	0,00	0,00	3.474,28	0,00	3.474,28	\$ 3.474,28	113,00%
								53.238,46		53.238,46	\$ 53.238,46	