



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

**ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA:
IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO
MUNICIPAL DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**

Objeto del contrato: "IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL"

Paroquia: Tabacundo

Contratista: **Compañía CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.**

Monto del contrato: 31,221.23 dólares americanos SIN IVA (clausula v)

Monto y fecha del anticipo: 15,610.62 entregado el 30/12/2015

Inicio de trabajos: 30/12/2015

Plazo contractual: 30 días calendario, contados a partir de la acreditación del anticipo

Terminación contractual: 29/01/2016

Prórroga de plazo: 07 días. (Según oficio No. 047A-DOP)

Suspensión de obra: 0 suspensiones.

Conclusión total trabajos: 05/02/2016

En la ciudad de Tabacundo, a los nueve días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, se reúnen para la RECEPCION PROVISIONAL los señores Arq. Roberto Burbano, delegado del Sr Alcalde, Sr. Ing. Alejandro López Director de Gestión de Obras Públicas y Administrador del Proyecto, por una parte, y por otra el Sr. Xavier Vinicio Gutiérrez Cuaspud en calidad de representante legal de la contratista, para suscribir el acta de recepción provisional del **CONTRATO DE IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA** bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

- 1.1 Mediante contrato, suscrito con fecha 15 de diciembre del 2015 el GAD MUNICIPAL de Pedro Moncayo contrata a la compañía constructora AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA. por un valor de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CON VEINTE Y TRES CENTAVOS (\$ 31.221.23) SIN



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CONTROL

INCLUIR IVA, para ejecutar **LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL GAD MUNICIPAL**, con un plazo de 30 días calendario, contados a partir de la acreditación del anticipo (30 de diciembre de 2015).

- 1.2 La presente acta se celebra de conformidad a la solicitud de Recepción Provisional Formulada con fecha 26 de Febrero del 2016 mediante OFICIO No. AXG-GADMPM-2016-143 suscrito por Xavier Vinicio Gutiérrez Cuaspud representante legal de la constructora AX-GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA contratista de la obra.
- 1.3 Este acto administrativo se da cumplimiento basado en el Art. 81 de la Ley de Contratación Pública y observando el art. 122 de su Reglamento vigente.

SEGUNDA.- RECEPCION DE CAMPO

- 2.1 La Comisión de recepción integrada para el efecto, procede en el sitio de la obra a realizar la diligencia de recepción provisional materia de estos trabajos, emitiendo informe favorable.
- 2.2 Cabe señalar que la calidad y la cantidad de los materiales, accesorios empleados, liquidación económica y de plazos de ejecución de trabajos, son de exclusiva responsabilidad de Fiscalización y de la dirección de Gestión de Control del Gad Cantonal de Pedro Moncayo.
- 2.3 Observaciones de campo: Ninguna

TERCERA.- FISCALIZACION DE OBRA

- 3.1 La Fiscalización de la obra, estuvo a cargo de la Dirección de Gestión de Control, del Gad Cantonal de Pedro Moncayo, para la : **“ LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO , PROVINCIA DE PICHINCHA .”**
- 3.2 Los miembros de la Comisión, proceden a la firma del Acta de ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL de la OBRA de acuerdo a la clausula segunda “Recepción de Campo”.
- 3.3 El Contratista, no obstante de la suscripción de la presente Acta de Recepción Provisional, responderá por los VICIOS OCULTOS que pudieren aparecer por la ejecución de los trabajos, **EN CUYO CASO LA CORRECTA Y OPORTUNA SOLUCION SERA DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.**



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

El contratista libera a la Entidad Contratante de toda responsabilidad por cualquier reclamo u obligación derivada de la ejecución del contrato por parte de terceros vinculados al Contratista.

CUARTA.- OBRA EJECUTADA:

4.1 Con los antecedentes expuestos, el Contratista realizó la obra, conforme al siguiente detalle: (Se adjunta copia de la planilla de liquidación de obra)

QUINTA.- LIQUIDACION ECONOMICA

5.1.- Los rubros ejecutados por el contratista, medidos en obra y aceptados por la fiscalización, se hallan consignados en las planilla de pago, según el siguiente detalle:

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA:

PLANILLAS	FECHA SOLICITUD DE PAGO	PERIODO DE EJECUCION		VALOR PLANILLADO EN DOLARES AMERICANOS SIN IVA.
UNO	02-mar-16	30 -DIC.- 2015	05 - FEB. - 2016	38,969.00

RESUMEN ECONOMICO

MONTO CONTRATADO	31,221.23 dólares americanos sin IVA.
ANTICIPO	15,610.62 dólares americanos
MONTO EJECUTADO	38,969.00 dólares americanos
COSTO TOTAL DE LA OBRA	38,969.00 dólares americanos

SEXTA.- PLAZOS

6.1 LIQUIDACION DE PLAZOS

6.1.1 El plazo de ejecución de la obra, según contrato es de 30 días calendario contados a partir del 30 de diciembre del 2015.

6.1.2 Ampliaciones de plazo: 7 días



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

- 6.1.3 Plazo final de ejecución: 05 de Febrero 2016
- 6.1.4 Fecha de inicio: 30 de Diciembre 2015
- 6.1.5 Fecha de término contractual: 29 de Enero 2016
- 6.1.6 Fecha de término real: 05 de Febrero 2016

SEPTIMA.- MULTAS


7.1 Los trabajos se concluyeron el día 05 de febrero del 2016, fecha que es certificada por la Fiscalización.


OCTAVA.- GARANTIAS


8.1 El contratista mantendrá vigente la garantía de FIEL CUMPLIMIENTO hasta la Entrega – Recepción Definitiva de la obra.

NOVENA.- SUSCRIPCION DEL ACTA

9.1 Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación se suscribe la presente Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra: "IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA" ,en cuatro ejemplares del mismo tenor y contenido, por parte de los delegados que han intervenido en esta diligencia.


 Arq. Roberto Burbano
 DELEGADO GMPM.


 Xavier Vinicio Gutierrez
 CONTRATISTA


 Ing. Alejandro Lopez
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 ADMINISTRADOR DEL PROYECTO



CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.
OBRA: IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA AX
 GESTION Y OBRAS
 CONAXG CIA. LTDA.

MONTO DEL CONTRATO (SIN IVA)

31.221,23

MONTO DEL ANTICIPO

15.610,62

PORCENTAJE ANTICIPO

50,00%

FECHA DE PAGO ANTICIPO:

30-dic-15

DESCUENTO ANTICIPO ESTA PLANILLA:

50,00%

PLANILLA UNICA

FECHA DE INICIO DE PLAZO
 PLAZO CONTRACTUAL (días)
 FECHA FINALIZACIÓN CON
 AMPLIACIONES (días): COMP
 SUSPENSIONES (días):
 FECHA FINAL CON AMPL. Y

30/12/2015
 30
 29/01/2016
 7,00
 05/02/2016

PERIODO DE TRABAJO: 30 DE DICIEMBRE 2015 AL 05 DE FEBRERO DEL 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS		MONTO		PORCENTAJE
						ACUMULADO ANTERIOR	PLANILLA ACTUAL	PLANILLA ANTERIOR	PLANILLA ACTUAL	
RUBROS CONTRACTUALES										
1	DESENTEJADO	m2	847,00	4,79	4.055,44	841,13	841,13	0,00	4027,33	99,00%
2	RETIRO DE TRIADO	m2	500,00	1,94	971,25	830,36	830,36	0,00	1612,98	166,00%
3	LAMINA ASFALTICA CON REFUERZO EN POLIESTER (IMPERMEAB. DE CUBIERTA)	m2	847,00	11,08	9.382,64	830,36	830,36	0,00	9198,36	98,00%
4	REPOSICION DE TEJAS GRANDES	m2	195,00	9,52	1.857,08	246,98	246,98	0,00	2352,10	127,00%
5	TABLEROS DE BASE DE CUBIERTA	m2	328,00	32,05	10.511,09	450,43	450,43	0,00	14434,54	137,00%
6	TRIADO	m2	172,00	2,26	388,29	374,04	374,04	0,00	844,39	217,00%
7	ENTEJADO	m2	847,00	4,79	4.055,44	841,13	841,13	0,00	4027,32	99,00%
VALOR PLANILLADO (RUBROS CONTRACTUALES)					31.221,23			0,00	36.497,02	117,00%
RUBROS NUEVOS										
A	REBOCADOS	ml.	0,00	4,76	4,76	352,59	352,59	0,00	1.678,33	5,00%
B	RETIRO Y COLOCACION DE LISTONES	m2	0,00	1,85	1,85	377,17	377,17	0,00	697,76	2,00%
C	CANAL TOL GALVANIZADO LIMA/HOYA	ml.	0,00	4,88	4,88	19,65	19,65	0,00	95,89	0,00%
VALOR PLANILLADO (RUBROS NUEVOS)									2.471,98	8,00%
VALOR TOTAL PLANILLADO									38.969,00	125,00%
AMORTIZACION DE ANTICIPO										
		50,00%						0,00	15.610,62	
DESCUENTOS Y RETENCIONES										
		1,00%						0,00	389,69	
IMPUESTO A LA RENTA										
								0,00	16.000,31	
SUBTOTAL DE DESCUENTOS Y RETENCIONES										
								0,00	22.968,69	
VALOR NETO A PAGARSE A CONTRATISTA (SIN IVA)										
SON: VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 44/100 CENTAVOS										

Faint, illegible text on the left page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text on the right page, possibly bleed-through from the reverse side. Two circular punch holes are visible on the right edge.

ARQUITECTURA - CONSTRUCCION
GESTION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES
SERVICIOS DE ASESORIAS - CONSULTORIAS
INSTALACIONES ESPECIALES - REMODELACIONES
INTERIORISMO - MOBILIARIO - ESTRUCTURAS METALICAS

CONS
TRUC
TORA



OFICIO N° AXG - GADPM - 2016-143
Tabacundo, 026 de Febrero del 2016.

Señor Ingeniero
FRANK GUALSAQUI
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO
Presente.

Frank
26 02 2016
C. Gestor de
Administrador de
contrato

Proceda a las
de acuerdo a las
normas
establecidas.


REFERENCIA.- IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO.

Reciba un cordial saludo, deseándole muchos éxitos en sus actividades diarias.

El presente es para solicitar por segunda ocasión, se realice el **ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL**, del proyecto en mención, en vista de que la primera solicitud no se dio trámite, porque no había ingresado la Planilla Única. Comunico además que dicha planilla fue ingresada mediante oficio AXG-GADPM-2016-142 con fecha 19 de febrero del 2016, por tal razón solicito a su distinguida autoridad, dar trámite a la presente solicitud de Recepción Provisional, y así continuar con los trámites pertinentes de finalización de obra.


Le agradezco mucho por la atención prestada.

Atentamente.



Xavier Vinicio Gutiérrez Cuaspu
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA AX-GESTIÓN Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.





GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Primero la Gente



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Tabacundo, 07 de marzo del 2016.
Oficio N. 104-DOP


Ingeniero
Patricio Díaz
**DIRECTOR DE GESTIÓN DE CONTROL
GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**
Presente.-

Asunto: **RECEPCIÓN PROVISIONAL: CONTRATO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA
CUBIERTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.**

En referencia al oficio N° **AXG-GADPM-2016-143** del 26 de febrero del 2016, en el que se solicita la recepción provisional de la obra, en calidad de administrador y con la venia del señor Alcalde, se delega al Arq. Roberto Burbano para que sea parte de la comisión para la entrega – recepción provisional de la mencionada obra.

Particular que comunico para se hagan las respectivas notificaciones.


Atentamente,


Ing. Alejandro López Ch.
DIRECTOR DE OBRAS GESTIÓN DE O.O.P.P.



Adjunto se servirá encontrar:

1. Copia del oficio N° **AXG-GADPM-2016-143** del contratista del 26 de marzo del 2016 sumillado por el señor alcalde.



08-03-2016

Arq. Roberto Burbano

