




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Vial						
<b>Proyecto</b>	Adoquinado Calle 29 de Junio obra ejecutada por Administración Directa						
<b>Descripción del proyecto</b>	Este proyecto contempla realizar el adoquinado de los sectores urbanos de la parroquia de Tabacundola, en el sector de la Y se realiza el adoquinado de la Calle 29 de junio con una longitud de 190 m lineales con un ancho de vía de 8m, dando un total de 1520m2 de adoquinado y beneficiando a 50 familias, y la niñez de la Escuela Carlos Freile Saldunbide.			<b>Objetivos</b>			
	Alcanzar el 100% de las vía del territorio, con adoquinados para poder cambiar el buen vivir de su población						
<b>Seguimiento</b>	0						
	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>			
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b> (x)	<b>Fecha</b>
	1. Estudios	Estudios	5,00	Estudios	1	5	
	2. Recepción de adoquines	Contratos	35,00	Contratos	1	35	
	3. Conformación de vía	Adquisición	15,00	Adquisición	1	15	
4. Ejecución de Adoquinado	Metros	45,00	Metros	1	45		
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>				
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado		
			8.724,50		8.724,50		

Nivel de avance: 100.00%



Mes	Programático	Financiero
Enero		-
Febrero		-
Marzo		-
Abril	5,00	436,23
Mayo	15,00	1.308,68
Junio	15,00	1.308,68
Julio	20,00	1.744,90
Agosto	15,00	1.308,68
Septiembre	15,00	1.308,68
Octubre	10,00	872,45
Noviembre	10,00	872,45
Diciembre		-

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Diciembre, 2016	<p><b>Avances:</b> Se realiza la recepción de los de adoquinado por parte de los trabajadores de GAD Municipal, mismos que son comunicados al GAD de la Provincia ya que en cogestión se ejecuta esta obra, para ser coordinada su entrega a la comunidad.</p> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.</p>	Carlos Buitron	31/12/2016