



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Vial																																												
Proyecto	Adoquinado Calle 23 de Noviembre obra ejecutada por Administración Directa																																												
Descripción del proyecto	Este proyecto contempla realizar el adoquinado de los sectores urbanos de la parroquia de Tabacundola, en el sector de la Y se realiza el adoquinado de la Calle 23 de noviembre con una longitud de 1200 m lineales con un ancho de vía de 8m, dando un total de 9600m2 de adoquinado y beneficiando a toda la comunidad ya forma parte del anillo vial de descongestión			Objetivos																																									
					Alcanzar el 100% de las vía del territorio, con adoquinados para poder cambiar el buen vivir de su población																																								
Seguimiento	0																																												
	Para avance programático			Ejecución																																									
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha																																						
	1. Estudios	Estudios	5,00	Estudios	1	5																																							
	2. Recepción de adoquines	Contratos	35,00	Contratos	1	35																																							
	3. Conformación de vía	Adquisición	15,00	Adquisición	1	15																																							
	4. Ejecución de Adoquinado	Metros	45,00	Metros	1	45																																							
	Avance financiero			Codificado																																									
	GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado																																							
				70.860,00		70.860,00																																							
Nivel de avance: 100.00%			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>20,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>15,00</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>15,00</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>15,00</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>15,00</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>10,00</td></tr> </tbody> </table>				Mes	Programático	Financiero	Enero		-	Febrero		-	Marzo		-	Abril		-	Mayo		-	Junio		-	Julio		20,00	Agosto		15,00	Septiembre		15,00	Octubre		15,00	Noviembre		15,00	Diciembre		10,00
Mes	Programático	Financiero																																											
Enero		-																																											
Febrero		-																																											
Marzo		-																																											
Abril		-																																											
Mayo		-																																											
Junio		-																																											
Julio		20,00																																											
Agosto		15,00																																											
Septiembre		15,00																																											
Octubre		15,00																																											
Noviembre		15,00																																											
Diciembre		10,00																																											
Resumen narrativo:			Actualizado por:		Fecha:																																								
Diciembre, 2016	Avances: Se realiza la recepción de los de adoquinado por parte de los trabajadores de GAD Municipal, mismos que son comunicados al GAD de la Provincia ya que en cogestión se ejecuta esta obra, para ser coordinada su entrega a la comunidad.			Carlos Buitron		31/12/2016																																							
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.																																													