



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Vial																																												
Proyecto	Adoquinado Calle Hno. Carlos obra ejecutada por Administración Directa																																												
Descripción del proyecto	Este proyecto contempla realizar el adoquinado de los sectores urbanos de la parroquia de Tabacundola, en el barrio El Calvario se realiza el adoquinado de la Calle Hno. Carlos con una longitud de 230 m lineales con un ancho de vía de 7m, dando un total de 1510m2 de adoquinado y beneficiando a todos los habitantes del Barrio.			Objetivos																																									
	Alcanzar el 100% de las vía del territorio, con adoquinados para poder cambiar el buen vivir de su población																																												
Seguimiento	0																																												
	Para avance programático			Ejecución																																									
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha																																						
	1. Estudios	Estudios	5,00	Estudios	1	5																																							
	2. Recepción de adoquines	Contratos	35,00	Contratos	1	35																																							
	3. Conformación de vía	Adquisición	15,00	Adquisición	1	15																																							
	4. Ejecución de Adoquinado	Metros	45,00	Metros	1	45																																							
	Avance financiero			Codificado																																									
				Inicial		Ejecutado																																							
	GAD PM			6.440,00		6.440,00																																							
Nivel de avance: 100.00%			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>20,00</td><td>1.288,00</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>20,00</td><td>1.288,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>20,00</td><td>1.288,00</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>20,00</td><td>1.288,00</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>20,00</td><td>1.288,00</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Mes	Programático	Financiero	Enero		-	Febrero		-	Marzo		-	Abril		-	Mayo		-	Junio	20,00	1.288,00	Julio	20,00	1.288,00	Agosto	20,00	1.288,00	Septiembre	20,00	1.288,00	Octubre	20,00	1.288,00	Noviembre		-	Diciembre		-
Mes	Programático	Financiero																																											
Enero		-																																											
Febrero		-																																											
Marzo		-																																											
Abril		-																																											
Mayo		-																																											
Junio	20,00	1.288,00																																											
Julio	20,00	1.288,00																																											
Agosto	20,00	1.288,00																																											
Septiembre	20,00	1.288,00																																											
Octubre	20,00	1.288,00																																											
Noviembre		-																																											
Diciembre		-																																											
<p>Financiero: 100,00 Programático: 100,00</p>																																													
Resumen narrativo:			Actualizado por:		Fecha:																																								
Diciembre, 2016	Avances: Se realiza la recepción de los de adoquinado por parte de los trabajadores de GAD Municipal, mismos que son comunicados al GAD de la Provincia ya que en cogestión se ejecuto esta obra, para ser coordinada su entrega a la comunidad.			Carlos Buitron		31/12/2016																																							
Problemas y soluciones implemetadas:																																													
No aplica.																																													