



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Vial																																												
Proyecto	Ampliación de Vial Tocachi - Malchingui obra ejecutada por Administración Directa																																												
Descripción del proyecto	Con este proyecto las relaciones comerciales y se refuerzan con la parroquia de Malchingui ya que se contempla el asfalto de los 6 kilómetros, dando facilidades de comunicaciones entre las parroquias de Tocachi, Malchingui beneficiando a todos el cantón.			Objetivos																																									
				Alcanzar el 100% de las vía del territorio, con boridillos para poder cambiar el buen vivir de su población																																									
Seguimiento	33915																																												
Para avance programático			Ejecución																																										
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha																																							
1. Estudios	Estudios	5,00	Estudios	1	5																																								
2. Ampliación Vial	m	35,00	Contratos	1	35																																								
3. Conformación de Plataformas y Taludes	m3	15,00	Adquisición	1	15																																								
4. Desalojos	m3	45,00	Metros	1	45																																								
Avance financiero			Codificado																																										
			Inicial		Ejecutado																																								
GAD PM			60.000,00		60.000,00																																								
Nivel de avance: 100.00%			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>10,00</td><td>6.000,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>20,00</td><td>12.000,00</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>20,00</td><td>12.000,00</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>35,00</td><td>21.000,00</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>15,00</td><td>9.000,00</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Mes	Programático	Financiero	Enero		-	Febrero		-	Marzo		-	Abril		-	Mayo		-	Junio		-	Julio	10,00	6.000,00	Agosto	20,00	12.000,00	Septiembre	20,00	12.000,00	Octubre	35,00	21.000,00	Noviembre	15,00	9.000,00	Diciembre		-
Mes	Programático	Financiero																																											
Enero		-																																											
Febrero		-																																											
Marzo		-																																											
Abril		-																																											
Mayo		-																																											
Junio		-																																											
Julio	10,00	6.000,00																																											
Agosto	20,00	12.000,00																																											
Septiembre	20,00	12.000,00																																											
Octubre	35,00	21.000,00																																											
Noviembre	15,00	9.000,00																																											
Diciembre		-																																											
<p>Financiero: 100,00 Programático: 100,00</p>																																													
Resumen narrativo:			Actualizado por:		Fecha:																																								
Diciembre, 2016	Avances: Se realiza la recepción de los de la ampliación de la vía según convenio interinstitucional con el Gobierno de la Provincia, para su futura contratación de la carpeta asfáltica en el sector con un alongitud de 6 kilómetros, beneficiando a todo el cantón en especial a las parroquias de Malchingui, Tocachi.			Carlos Buitron		31/12/2016																																							
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.																																													