



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE FRANCIA EN LA PARROQUIA DE TUPIGACHI, CANTON PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA

Objeto del contrato: "Construcción de Bordillos y Adoquinado de la Calle Francia, Parroquia Tupigachi
Provincia: Pichincha
Cantón: Pedro Moncayo
Paróquia: Tupigachi
Contratista: Ing. Santiago Reyes
Monto Del contrato: \$ 34.401.90 SIN IVA
Monto y fecha del anticipo: \$ 17.200.95 03/02/2016
Suspensión de obra: 75 días
Inicio de trabajos: 18/04/2016
Plazo contractual: 45 días calendario
Terminación contractual: 01/06/2016
Conclusión total trabajos: 31/05/2016

En la ciudad de Tabacundo, a los siete días del mes de Julio de dos mil dieciséis, se reúnen para la recepción provisional los señores Arq. Jaime Gallardo, delegado del Sr Alcalde, Ing. Alejandro López Director de Gestión de Obras Públicas Administrador del Proyecto, por una parte, y por otra el Ing. Santiago Reyes en calidad de contratista, para suscribir el acta de recepción provisional de la **Construcción de bordillos y adoquinado de la calle Francia, Parroquia Tupigachi DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA** con las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

- 1.1 Mediante contrato, celebrado entre el GAD MUNICIPAL de Pedro Moncayo y el Ing. Santiago Reyes el día 18 de Diciembre de 2016 por un valor de \$ 34.401.90 USD. valor que no incluye IVA Se contrato la Construcción de Bordillos y Adoquinado de la Calle Francia, Parroquia Tupigachi, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA, con un plazo de 45 días calendario, a partir de la acreditación del Anticipo (03 de Febrero de 2016).
- 1.2 La presente acta se celebra de conformidad a la solicitud de Recepción Provisional Formulada con fecha 06 de Julio de 2016 S/N por parte del contratista de la obra.
- 1.3 Este acto administrativo se da cumplimiento basado en el Art. 81 de la Ley de Contratación Pública y Reglamento vigente.



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

SEGUNDA.- RECEPCION DE CAMPO

- 2.1 La Comisión de recepción integrada para el efecto, procede en el sitio de la obra a realizar la diligencia de recepción provisional materia de este contrato, sin tener ninguna observación.
- 2.2 Cabe señalar que la calidad y la cantidad de los materiales, accesorios empleados, liquidación económica y de plazos de ejecución de trabajos, son de responsabilidad de Fiscalización del GAD Cantonal de Pedro Moncayo.
- 2.3 Observaciones de campo: Ninguna

TERCERA.- FISCALIZACION DE OBRA

- 3.1 La Fiscalización de la obra, estuvo a cargo de la Dirección de Gestión de Control del GAD Municipal de Pedro Moncayo, para la "CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE FRANCIA, PARROQUIA TUPIGACHI DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA "
- 3.2 Los miembros de la Comisión, proceden a la firma del Acta de ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL de la OBRA: de acuerdo a la cláusula Decimocuarta del contrato "Recepción Provisional".
- 3.3 El Contratista, no obstante de la suscripción de la presente Acta de Recepción Provisional, responderá por los VICIOS OCULTOS que pudieren aparecer por la ejecución de los trabajos, en cuyo caso la correcta y oportuna solución será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

El contratista libera a la Entidad Contratante de toda responsabilidad por cualquier reclamo u obligación derivada de la ejecución del contrato por parte de terceros vinculados al Contratista.

CUARTA.- OBRA EJECUTADA:

- 4.1 Con los antecedentes expuestos, el Contratista realizó la obra, conforme al siguiente detalle: (Se adjunta copia de la planilla de liquidación de obra)



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

QUINTA.- LIQUIDACION ECONOMICA

5.1.- Los rubros ejecutados por el contratista, medidos en obra y aceptados por la fiscalización, se hallan consignados en planilla única de pago, según el siguiente detalle:

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA:

PLANILLAS	FECHA solicitud de pago fiscalizac	PERIODO EJECUCION		VALOR USD(no incluye iva)
Planilla Única	06/07/2016	18/04/2016	31/05/2016	\$ 42.937.27
Planilla Costo + %	06/07/2016	18/04/2016	31/05/2016	\$ 3.143.91
			TOTAL	\$ 46.081.18

RESUMEN ECONOMICO

Monto contratado: US\$ 34.401.90 sin iva
Anticipo: US\$ 17.200.95
Monto ejecutado: US\$ 46.081.18
Incremento US\$ 11.679.28
% Incremento: 33.95%

SEXTA.- PLAZOS

6.1 LIQUIDACION DE PLAZOS

- 6.1.1 El plazo de ejecución de la obra, según contrato es de 45 días calendario contados a partir del 03 de Febrero de 2016.
- 6.1.2 Suspensión de Trabajos 75 días desde 03/02 al 17/04
- 6.1.3 Ampliaciones de plazo: NO
- 6.1.4 Plazo final: 01/06/16
- 6.1.5 Fecha de inicio: 18 de Abril de 2016
- 6.1.6 Fecha de término real: 31 de Mayo de 2016

SEPTIMA.- MULTAS

- 7.1 Los trabajos se concluyeron el día 31 de Mayo de 2016, sin existir retraso, fecha que es certificada por la Fiscalización.

OCTAVA.- GARANTIAS

- 8.1 El contratista mantendrá vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta la Entrega – Recepción Definitiva de la obra.



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

NOVENA.- SUSCRIPCION DEL ACTA

- 9.1 Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación se suscribe la presente Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra: "CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE FRANCIA, PARROQUI TUPIGACHI, DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA", en cuatro ejemplares del mismo tenor y contenido, por parte de los delegados que han intervenido en esta diligencia.


Arq. Jaime Gallardo
DELEGADO TECNICO GADMPM




Ing. Alejandro López
**DIRECTOR GESTION DE OO.PP.
ADMINISTRADOR DE LA OBRA**




Ing. Santiago Reyes
CONTRATISTA



Vicabaldia
coordinador
con - gestion
- obpp
realizar los
trmites correspondientes
 Tabacundo, 6 de Julio del 2016

Ing. Frank Boris Gualsaqui
 ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON
 PEDRO MONCAYO

Objeto: Recepción provisional de la obra: CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE FRANCIA, PARROQUIA TUPIGACHI, CANTON PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE IMBABURA.

En su Despacho.

De mi consideración,

Permítame por medio de la presente solicitar de la manera más comedida y después de haberse realizado la revisión de la planilla de liquidación del proyecto antes mencionado, se realice la recepción provisional de la obra.

Esperando encontrar una respuesta favorable y ágil a este tema, le antelo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

Santiago REYES
 Contratista



Alonso de Carvajal 2-35 y Pedro H de la Reina - OTAVALO
 Tél: 09 83 74 20 32 - 09 89 43 39 10
 E-mail: relco.imb@gmail.com



