



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Vial																																												
<b>Proyecto</b>	Adoquinado Calle Segundo Espinoza obra ejecutada por Administración Directa																																												
<b>Descripción del proyecto</b>	Este proyecto contempla realizar el adoquinado, aceras y bordillos de los sectores urbanos de la parroquia de Tabacundola, con motivo de la Inauguración del Mercado Diario Municipal, se realiza el adoquinado, las aceras y los bordillos de la calle Segundo Espinoza con una longitud de 110 m lineales con un ancho de vía de 6m, dando un total de 660m2 de adoquinado, 220 ml de bordillos y 300 m2 de aceras que benefician a todos los habitantes del barrio del Centro.			<b>Objetivos</b>																																									
	Alcanzar el 100% de las vías del territorio, con adoquinados para poder cambiar el buen vivir de su población																																												
<b>Seguimiento</b>	0																																												
	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>																																									
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>Fecha</b>																																						
	1. Estudios	Estudios	5,00	Estudios	1	5																																							
	2. Bordillos	ml	25,00	Contratos	1	25																																							
	3. Aceras	m2	30,00	Adquisición	1	30																																							
	4. Adoquinado	m2	40,00	Metros	1	40																																							
	<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>																																									
	GAD PM			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>																																							
				16.321,25		16.321,25																																							
<b>Nivel de avance: 100.00%</b>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>25,00</td><td>4.080,31</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>35,00</td><td>5.712,44</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>40,00</td><td>6.528,50</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Mes	Programático	Financiero	Enero		-	Febrero		-	Marzo	25,00	4.080,31	Abril	35,00	5.712,44	Mayo	40,00	6.528,50	Junio		-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-
Mes	Programático	Financiero																																											
Enero		-																																											
Febrero		-																																											
Marzo	25,00	4.080,31																																											
Abril	35,00	5.712,44																																											
Mayo	40,00	6.528,50																																											
Junio		-																																											
Julio		-																																											
Agosto		-																																											
Septiembre		-																																											
Octubre		-																																											
Noviembre		-																																											
Diciembre		-																																											
<p>Financiero: 100,00 Programático: 100,00</p>																																													
<b>Resumen narrativo:</b>			<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>																																								
Diciembre, 2016	<b>Avances:</b> Se realiza la recepción de los de adoquinado por parte de los trabajadores de GAD Municipal, mismos que son comunicados al GAD de la Provincia ya que en co-gestión se ejecuta esta obra, para ser coordinada su entrega a la comunidad.			Carlos Buitron		31/12/2016																																							
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica.																																													