



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Vial																																												
<b>Proyecto</b>	Adoquinado Calles del Mojanda paralela Av. Cochasqui obra ejecutada por Administración Directa																																												
<b>Descripción del proyecto</b>	Este proyecto contempla realizar el adoquinado de los sectores urbanos de la parroquia de Tabacundola, en el Barrio San Blas se realiza el adoquinado de la calle Mojanda con una longitud de 270 m lineales con un ancho de vía de 6m, dando un total de 1640m2 de adoquinado y beneficiando a todos los habitantes del Barrio y del Cantón			<b>Objetivos</b> Alcanzar el 100% de las vía del territorio, con adoquinados para poder cambiar el buen vivir de su población																																									
	0																																												
<b>Seguimiento</b>	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>																																									
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>Fecha</b>																																						
	1. Estudios	Estudios	5,00	Estudios	1	5																																							
	2. Recepción de adoquines	Contratos	35,00	Contratos	1	35																																							
	3. Conformación de vía	Adquisición	15,00	Adquisición	1	15																																							
	4. Ejecución de Adoquinado	Metros	45,00	Metros	1	45																																							
	<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>																																									
	Inicial			Reforma		Ejecutado																																							
	GAD PM			39.076,80		39.076,80																																							
	<b>Nivel de avance: 100.00%</b>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>25,00</td><td>9.769,20</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>25,00</td><td>9.769,20</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>25,00</td><td>9.769,20</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>25,00</td><td>9.769,20</td></tr> </tbody> </table>				Mes	Programático	Financiero	Enero		-	Febrero		-	Marzo		-	Abril		-	Mayo		-	Junio		-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre	25,00	9.769,20	Octubre	25,00	9.769,20	Noviembre	25,00	9.769,20	Diciembre	25,00
Mes	Programático	Financiero																																											
Enero		-																																											
Febrero		-																																											
Marzo		-																																											
Abril		-																																											
Mayo		-																																											
Junio		-																																											
Julio		-																																											
Agosto		-																																											
Septiembre	25,00	9.769,20																																											
Octubre	25,00	9.769,20																																											
Noviembre	25,00	9.769,20																																											
Diciembre	25,00	9.769,20																																											
<b>Resumen narrativo:</b>			<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>																																								
Diciembre, 2016	<b>Avances:</b> Se realiza la recepción de los de adoquinado por parte de los trabajadores de GAD Municipal, mismos que son comunicados al GAD de la Provincia ya que en cogestión se ejecuto esta obra, para ser coordinada su entrega a la comunidad.		Carlos Buitron		31/12/2016																																								
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.																																													