



PEDRO MONCAYO
GAD MUNICIPAL
Primero la Gente

GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

INFORME DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO

Responsable de Ejecución del Proyecto: ARQ JAIME GALLARDO
COLABORACION ARQ ANGEL REVELO



Mes: MAYO

DIRECCIÓN /UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANIFICACION

PROGRAMA y/o PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO DE LAS ACTIVIDADES	LOCALIDAD / SECTOR DE INSIDENCIA	N. DE BENEFICIARIOS	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	INDICADOR AÑO 2016 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	PROGRAMACIÓN SEMANAL				PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS MENSUAL				OBSERVACIONES			
										1	2	3	4	META PROGRAMADA	AVANCE DE META	% EJECUCIÓN	EVALUACIÓN				
ESTUDIO DE DISEÑO DE PROYECTOS DE INVERSION	CONSTRUCCION DEL CUBETO N 2 RELLENO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	El relleno sanitario es una técnica de eliminación final de desechos sólidos en el suelo que no causa molestias ni peligros para la salud y la seguridad pública, Tampoco perjudicar el ambiente durante su operación ni después de terminado el mismo. Confinar la basura en un área lo más pequeña posible, cubriéndola con capas de tierra diariamente y compactándola para reducir su volumen las acciones a realizar es pedido por parte de la GERENCIA de EMASA es un proyecto principal que se ha intervenido para el diseño toda la oficina dediseño de proyectos de inversion tomando en cuenta que se ha dado prioridad de toda la atencion del tiempo de diseño a este proyecto durante todo el mes	1 levantamiento del area del cubeto y vias internas 2 replanteo del cubeto del relleno 3 diseño del cubeto y calculos 4 presupuesto general entregado a la Gerencia de EMASA	TOCACHI	1587	DISEÑAR EL CUBETO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO	4	PROCEDIMIENTOS	01/04/2016	01/05/2016	1	1	1	1	4	4	100%	Verde	SE HA EJECUTADO EL DISEÑO DEL RELLENO SANITARIO DURANTE TODO EL MES POR PEDIDO DE EMASA Y EN CONVERSACION CON VICEALCALDIA PARA DAR PRIORIDAD A ESTE PROYECTO TRABAJANDO TODA LA OFICINA DE DISEÑO DE PROYECTOS DE INVERSION EN LE PROYECTO		
	INFORMES SOBRE ARIDOS Y PETREOS	Control de minas y entrega de los permisos de aridos y petreos	1 REVISION DE DOCUMENTOS Y CARPETAS PARA LA CONSECION DE ARIDOS Y PETREOS	PEDRO MONCAYO	39604	CONTROLAR Y EMISION DE INFORMES SOBRE LOS PERMISOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MINAS	4	REVISION DE CARPETAS	01/05/2016	31/05/2016	1	1	1	1	4	4	100%	Verde			
			1 Enviar la carpeta a ARCON en el tena para que envian la clave catastral de ARCON para la concesión minera 2 emitir el informe tecnico se envia el informe a la alcaldía -emitir la resolucion mediante el secretario general -- con esta resolucion va a impacto ambiental y da el permiso de inicio de trabajos	PEDRO MONCAYO	39604		4	INFORMES DE LAS CARPETAS REVISADAS	01/05/2016	31/05/2016			1	1			4	2	50%	Amarillo	
			Control de las minas existentes controlando y regularizando la explotacion minera de mina artesanal a pequeña mineria	PEDRO MONCAYO	39604		2	INSPECCION	01/05/2016	31/05/2016					1		2	2	100%	Verde	
	Diseño de remodelacion de las oficinas de Avaluos y Catastros	REMODELACION DE LAS OFICINAS DE CATASTROS	1 realizacion del levantamiento 2 diseño de las oficinas ENTREGADO A CATASTROS	TABACUNDO	39604	REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO	1	PLANOS ARQ.	01/05/2016	31/05/2016		1			1	1	100%	Verde			
	informe tecnico del presupuesto referencial para la intervencion en la iglesia parroquial de tabacundo	INFORME TECNICO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA IGLESIA DE TABACUNDO	1 REALIZACION DEL INFORME TECNICO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA INTERVENCION EN LA IGLESIA DE TABACUNDO	TABACUNDO	39604	REALIZACION DEL INFORME TECNICO	1	INFORME	01/05/2016	31/05/2016			1	1	1	1	100%	Verde			
	Cuadro de areas acabados para el arrendamiento de los locales del mercado 24 de novmembre	CUADRO DE AREAS Y ACABADOS DE LOCALES COMERCIALES Y AREAS COMUNALES PARA ARRENDAMIENTO DEL MERCADO 24 DE NOVIEMBRE LAS ACCIONES A REALIZAR PEDIDO POR DESARROLLO COMUNITARIO	REALIZACION DEL CUADRO DE AREAS Y ENTREGADO A DESARROLLO COMUNITARIO	TABACUNDO	39604	REALIZACION DEL INFORME TECNICO	1	INFORME	01/05/2016	31/05/2016		1			1	1	100%	Verde			
	informe tecnico de las adecuaciones fisicas del mercado 24 de noviembre	INFORME TECNICO SOBRE LAS ADECUACIONES FISICAS DEL MERCADO 24 DE NOVIEMBRE ACCIONES A REALIZAR	INFORME TECNICO DE LAS ADECUACIONES FISICAS DEL MERCADO 24 DE NOVIEMB RE ENTREGADO A DESARROLLO COMUNITARIO	TABACUNDO	39604	REALIZACION DEL INFORME TECNICO	1	INFORME	01/05/2016	31/05/2016		1			1	1	100%	Verde			
	Diseño del mejoramiento vial de la calle de la sede del sindicato municipal	DISEÑO VIAL DE LA CALLE DE LA SEDE DEL SINDICATO MUNICIPAL	Realizacion del diseño vial de la calle del sindicato entregado a vicealcaldia	TABACUNDO	39604	REALIZACION DEL INFORME TECNICO	1	PLANO ARQ.	01/05/2016	31/05/2016		1			1	1	100%	Verde			
	Levantamiento vial de la calle Gonzales Suarez	DISEÑO VIAL LEVANTAMIENTO ESTA EN EJECUCION	LEVANTAMIENTO DE LA VIA	TABACUNDO	39604	LEVANTAMIENTO DE L REQUERIMIENTO	1	PLANO ARQ.	01/05/2016	31/05/2016		1			1	1	100%	Verde			
	LEVANTAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO COLISEO 200	LEVANTAMIENTO ESTA EN EJECUCION EL DISEÑO	LEVANTAMIENTO DE L ESTADIO DE MALCHINGUI	TABACUNDO	39604	LEVANTAMIENTO DE L REQUERIMIENTO	1	PLANO ARQ.	01/05/2016	31/05/2016			1		1	1	100%	Verde	PROGRAMA DEL POA REMODELACION DE LOS COLISEOS		
	LEVANTAMINETO DEL TERRENO VICENTE SOLANO	LEVANTAMIENTO ESTA EN EJECUCION EL DISEÑO	LEVANTAMIENTO DEL TERRENO	SECTOR VICENTE SOLANO	39604	LEVANTAMIENTO DE L REQUERIMIENTO	1	PLANO ARQ.	01/05/2016	31/05/2016			1		1	1	100%	Verde			
	TERRENO COMUNAL DE LA COMUNIDAD LUIS FREILE	LEVANTAMIENTO ESTA EN EJECUCION EL DISEÑO	LEVANTAMIENTO DE LAS AREAS COMUNALES	COMUNIDAD LUIS FREILE	39604	LEVANTAMIENTO DE L REQUERIMIENTO	1	PLANO ARQ.	01/05/2016	31/05/2016		1			1	1	100%	Verde			

TERRENO COMUNAL ESTADIO DE LUIS FREILE	LEVANTAMIENTO ESTA EN EJECUCION EL DISEÑO	LEVANTAMIENTO DE LAS AREAS COMUNALES	SECTOR LUIS FREILE	39604	LEVANTAMIENTO DE L REQUERIMIENTO	1	PLANO ARQ.	01/05/2016	31/05/2016					1	1	100%	Verde	
REPLANTEO DE LA NUEVA VIA DE MALCHINGUI	LEVANTAMIENTO ESTA EN EJECUCION EL DISEÑO	LEVANTAMIENTO DE LA VIA	MALCHINGUI	39604	LEVANTAMIENTO DE L REQUERIMIENTO	1	PLANO ARQ.	01/05/2016	31/05/2016			1		1	1	100%	Verde	
REPLANTEO DE LA VIA LAS MINAS DE MALCHINGUI	LEVANTAMIENTO ESTA EN EJECUCION EL DISEÑO	LEVANTAMIENTO DE LA VIA	MALCHINGUI	39604	LEVANTAMIENTO DE L REQUERIMIENTO	1	PLANO ARQ.	01/05/2016	31/05/2016				1	1	1	100%	Verde	
REPLANTEO DE LA VIA TOCACHI MALCHINGUI	LEVANTAMIENTO ESTA EN EJECUCION EL DISEÑO	LEVANTAMIENTO DE LA VIA	MALCHINGUI	39604	LEVANTAMIENTO DE L REQUERIMIENTO	1	PLANO ARQ.	01/05/2016	31/05/2016				1	1	1	100%	Verde	
LEVANTAMIENTO DEL MURO DE LA FABRICA DE ESTRUCTURAS	LEVANTAMIENTO ESTA EN EJECUCION EL DISEÑO	1 LEVANTAMIENTO DISEÑO DEL MURO PRESUPUESTO	TABACUNDO	39604	LEVANTAMIENTO DE L REQUERIMIENTO	3	PLANO ARQ.	01/05/2016	31/05/2016				1	3	1	33%	Rojos	
NIVELACION DE LA CALLE FRANCIA TUPIGACHI	NIVELACION Y UBICACION DE ESTACADO Y COLOCACION DE ALTURAS EN BORDILLOS PARA EL MATERIAL DE RELLENO EN LA VIA BASE Y SUB BASE	NIVELACION Y COLOCACION DE MEDIDAS EN BORDILLOS	TUPIGACHI	39604	LEVANTAMIENTO DE L REQUERIMIENTO	1	PLANO ARQ.	01/05/2016	31/05/2016				1	1	1	100%	Verde	
TOTAL DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO											x	x	x	x		94%	Verde	