



















INFORME DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO

DIRECCIÓN /UNIDAD DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS y CONTROL DE GESTIÓN

Responsable de Ejecución del Proyecto: Ing. Alejandro López e Ing. Patricio Díaz

MES: Noviembre - 2015

PROGRAMA y/o PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO DE LAS ACTIVIDADES	LOCALIDAD / SECTOR DE INSIDENCIA	N. DE BENEFICIARIOS	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	INDICADOR AÑO 2015 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	PROGRAMACIÓN SEMANAL				PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS				RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROGRAMACIÓN Y AVANCE PRESUPUESTARIO				OBSERVACIONES	
										1	2	3	4	META PROGRAMADA	AVANCE DE META	% EJECUCIÓN	EVALUACIÓN	GAD. MUN. PRESUPUESTO INICIAL	OTRAS INSTITUCIONES	REFORMA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO	DEVENGADO	PAGADO	% EJECUCIÓN	EVALUACIÓN		
Construcción de Infraestructura Social	Alcanzar al menos 6/m ² habitante de espacios recreativos mediante la implementación del sistema de recreación inclusiva hasta el 2020. En el AF 2016 se ejecutarán 7 obras de infraestructura en el Cantón Pedro Moncayo, entre las que se contemplan casas de desarrollo comunitario, recuperación de espacios públicos, centro de gestión integrado, embaulados, entre otros.	Se realiza la Construcción de la Comedor para la Casa Comunal de Loma Gorda	TUPIGACHI		En el AF 2015 se construirá 160m ² de Comedor para la Comunidad de Loma Gorda	160	m ²	01/12/2016	24/04/2016	x	x	x	x	160	160	100%		\$ 12.919,00			\$ 12.919,00	\$ 12.919,00	\$ 12.919,00	100%	Verde		Esta obra Terminada falta la Entrega por parte del Sr. Alcaldé a la Comunidad
		Se realiza de Remodelación del Mercado Diario 24 de Noviembre	Tabacundo	16403	En el AF 2015 se considerón la adecuación del Mercado Diario 24 de Noviembre	1923	m ²	01/10/2015	16/04/2016	x	x	x	x	1923	1923	100%		\$ 281.990,73	\$ 82.033,77	\$ 364.024,50	\$ 364.024,50	\$ 364.024,50	\$ 364.024,50	100%	Verde		Esta obra Fue recibida por el Sr. Alcaldé y esta en revisión la Planilla de Liquidación
		Se realiza la Impermeabilización de las Cubierta del Edificio del GAD Municipal	Tabacundo	16403	En el AF 2015 se realizará la impermeabilización de la cubierta del GAD Municipal	847	m ²	02/01/2016	05/02/2016	x	x	x	x	847	847	100%		\$ 34.967,77	\$ 8.677,51	\$ 43.645,28	\$ 43.645,28	\$ 43.645,28	\$ 43.645,28	100%	Verde		Se recibe esta obra con el acta Provisional 05/02/2016
		Se realiza la Construcción de la Casa Comunal del Plan de Vivienda 165.33 m ²	Tabacundo	500	En el AF 2015 se construirá 165.33 m ² de la Casa comunal del Plan de Vivienda Tabacundo	165.33	m ²	04/02/2016	08/05/2016	x	x	x	x	165.33	165.33	100%		\$ 49.672,21	\$ 8.038,95	\$ 57.711,16	\$ 22.175,10	\$ 22.175,10	\$ 22.175,10	100%	Verde		SE recibe la obra provisional con fecha 08/05/2016 y es entregada con fecha 31/05/2016 a la Directiva del Plan de Vivienda
		Se Realiza la Construcción del Centro Infantil Mama Nati	Tabacundo	200	En el AF 2015 se considera la Construcción del Centro Infantil Mama Nati	223,15	m ²	04/02/2016		x	x	x	x	223,15	205,25	92%		\$ 67.403,54		\$ 67.403,54	\$ 33.701,77	\$ 33.701,77	\$ 33.701,77	100%	Verde		Se esta reallando la obra y esta en proceso la verificación de la planilla
		Se realiza el Cerramiento del Adulto Mayor en la Parroquia de Malchingui	Malchingui	450	En el AF 2015 se construirá el Cerramiento del Adulto Mayor en Malchingui 274.50	274,5	metros lineales	03/02/2016	05/05/2016	x	x	x	x	274,5	274,5	100%		\$ 32.807,52		\$ 32.807,52	\$ 14.646,21	\$ 14.646,21	\$ 14.646,21	100%	Verde		Se recibe esta obra provisional y se le entrega al Presidente de la Junta Parroquial y Planilla por Liquidar
		Se realiza la construcción de las Baterías Sanitarias en el Polideportivo de Malchingui	Tabacundo	8640	En el AF 2015 se construirá las Baterías Sanitarias en el Polideportivo de Malchingui 66.01 m ²	66,01	m ²	03/02/2016	05/02/2016	x	x	x	x	66,01	66,01	100%		\$ 19.997,17		\$ 19.997,17	\$ 8.927,33	\$ 8.927,33	\$ 8.927,33	100%	Verde		Se recibe esta obra provisional y se le entrega al Presidente de la Junta Parroquial y Planilla por Liquidar
		Se Realiza la construcción del Muro Proyectable de la Comunidad de Picalqui	Tabacundo	650	En el AF 2015 se realizará la estabilización del Talud de vía a Picalqui	3000	m ²	30/10/2015	31/01/2015	x	x	x	x	3000	3000	100%		\$ 184.973,60		\$ 184.162,28	\$ 158.511,82	\$ 158.511,82	\$ 158.511,82	100%	Verde		Se recibe esta obra provisional y esta pendiente por Liquidar la Planilla 2
Se Realiza la Construcción del Sistema de alcantarillado en la Calle Abdón Calderón en la Parroquia de Tocachi	Tabacundo	250	En el AF 2015 se construcción del Sistema de alcantarillado de la Calle Abdón Calderón en la Parroquia de Tocachi	2000	metros lineales	30/12/2015	13/05/2016	x	x	x	x	2000	2000	100%		\$ 110.550,02	\$ 9.289,98	\$ 119.840,00	\$ 101.394,27	\$ 101.394,27	\$ 101.394,27	100%	Verde		Se Recibe esta Obra pero aun no esta liquidada la Planilla del Contratista		