



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Agua y saneamiento		
<b>Proyecto</b>	Construcción del Sistema de Agua Potable Pesillo - Imbabura		
<b>Descripción del proyecto</b>	Este proyecto contempla la rehabilitación de 52 sistemas de agua potable que benefician a más de 150 comunidades localizadas en las provincias de Imbabura y Pichincha.	<b>Objetivos</b>	
	En el caso de Pedro Moncayo son los sistemas de EMASA-PM-TUP-S3 y Ñaňoloma.	Alcanzar el 80% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería, hasta el 2019.	

<b>Seguimiento</b>	0						
	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>			
	<b>Detalle</b>	<b>Media de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>Fecha</b>
	1. Estudios	Estudios	5,00	Estudios	1	1	x
	2. Contratación	Contratos	10,00	Contratos	1	1	x
	3. Red de Agua Potable	Planillas	70,00	Metros			x
4. Cierre y entrega	Acta entrega	5,00	Acta			x	
5. Transferencia Mancomunidad	Transferencia	10,00	Transferencia	1	1	x	
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>				
GAD PM			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>		
			1.538.202,04		176,00		

**Nivel de avance: 17,50%**

Categoría	Valor
Financiero	0,01
Programático	25,00

Mes	Programático	Financiero
Enero	5,00	3,81
Febrero	10,00	3,81
Marzo	10,00	3,81
Abril	5,00	3,81
Mayo	5,00	3,81
Junio	-	3,81
Julio	-	3,81
Agosto	10,00	3,81
Septiembre	10,00	3,81
Octubre	15,00	17,50
Noviembre	16,00	17,50
Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2017:	<b>Avances:</b> Participación en la caminata y programa realizado en el Estadio Municipal de Otavalo con alcaldes, autoridades del Banco de Desarrollo, dirigentes de las Juntas de Agua y de las 162 comunidades beneficiarias con sus pobladores, para dar inicio a los trabajos del proyecto.	Carlos Buitron	31/01/2017
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.		
Febrero, 2017:	<b>Avances:</b> La Mancomunidad de Gobiernos Locales, que lidera la implementación del proyecto, está en proceso de legalización de contratos.	Carlos Buitron	28/02/2017
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.		
Marzo, 2017:	<b>Avances:</b> La Mancomunidad de Gobiernos Locales, que lidera la implementación del proyecto, está en proceso de legalización de contratos.	Carlos Buitron	31/03/2017
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.		
Abril, 2017:	<b>Avances:</b> No se registra avances	Carlos Buitron	30/04/2017
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.		
Mayo, 2017:	<b>Avances:</b> No se registra avances	Diego Morales	31/05/2017
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.		
Junio, 2017:	<b>Avances:</b> No se registra avances	Diego Morales	30/06/2017
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.		

Julio, 2017:	<b>Avances:</b> En sesión en la ciudad de Ibarra entre la Mancomunidad, BdE, Técnicos delegados y Fiscalización del proyecto se informa de los avances correspondientes.	Diego Morales	30/06/2017
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Se informa que no se puede empezar con los trabajos debido a los requerimientos para el mejoramiento del sistema Pesillo-Coinoa, respecto a este punto la Mancomunidad y el BdE se compromete a la búsqueda de financiamientos para la consecución de esos sistemas, en el sector de Guayllabambilla se realizará los mejoramientos y reconstrucción del reservorio incrementando el volumen de reserva y ajustando con parámetros técnicos.		
Agosto, 2017:	<b>Avances:</b> En reunión del día martes 29 de agosto del equipo de Relaciónamiento Comunitario, se estableció las actividades que debe realizar los diferentes GADs, con la finalidad de que no exista retrasos durante la construcción de la red de conducción. Las principales actividades son la socialización con los consumidores que se encuentran en la zona de influencia, además de realizar los tramites para las expropiación de terrenos por donde pasa la línea de conducción así como los sitios donde se implementará las válvulas de aire y las válvulas de desagüe. Se han realizado socializaciones y recorridos en campo donde se instalará la red de conducción en comunidades de los municipios de Ibarra y Cayambe, se esta priorizando las socializaciones por los sitios donde se va a instalar la tubería de PVC.	Oscar Martínez	07/09/2017
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica		
Septiembre, 2017:	<b>Avances:</b> Se realizaron dos reuniones de socialización sobre el proyecto de Agua Potable Pesillo-Imbaura en las Juntas de Aguas de Potable Regionales de Tabacundo (Casa Comunal de San Jose Grande, 14:00 horas el día 15 de septiembre) y Tupigachi (La Turucta, San Pablito de Agualongo, 15:00 horas el día 30 de septiembre), en la que se expuso a los moradores y directivos de las Juntas de Agua Potable los recorridos que planificados para la línea de conducción de agua potable, la cual abastecera a los Tanques Regionales. Se realizo la segunda reunión del Equipo de Relaciónamiento Comunitario en la ciudad de Antuntauqui el día 22 de septiembre a las 10:00 horas, donde se trataron temas relacionados a las experiencias de los recorridos al trazado de la línea de conducción de agua potable, por parte de los diferentes técnicos designados por la los Municipios que conforman la Mancomunidad, de igual manera se estableció que se debe mejorar la herramienta que permita el acuerdo en campo de los pasos de servidumbre con los propietarios de predios por donde se instalará la tubería. Se recomendó que para el presupuesto del año 2018 se debe considerar una partida específica para el pago por expropiación de terrenos en caso de que se requiera, se debe considerar el pago por cultivos existentes, muros, etc., y por los respectivos tramines legales requeridos	Oscar Martínez	06/10/2017
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Se dio a conocer una petición de variante del recorrido de la tubería del proyecto "Construcción del Sistema de Agua Potable Pesillo-Imbabura", por parte de la Señora IVONE ASUNCIÓN GARCIA CEDEÑO, con CI 131083777-6, quien afirma realizará un proyecto turístico en los predios de numero 1704540040068 y 1704540040069 ubicados en Jardines de Cajas.		
Octubre, 2017:	<b>Avances:</b> Se realizó el taller de Socialización del Proyecto en la Regional de Yanahurco el día 07 de octubre en la Parroquia González Suarez, en la que se expuso a los moradores y directivos de las Juntas de Agua Potable los recorridos que planificados para la línea de conducción de agua potable, la cual abastecerá a los tanques Regionales. Se realizó la inspección a la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la JAAP Santa Gertrudis, donde se determino que el caudal con el que se iba a dotar a la zona Urbana de Tupigachi sea dado a la JAAP, para que se realice una mejor distribución de agua potable a la Parroquia de Tupigachi Se realizo la tercera reunión del equipo de relacionamiento comunitario donde se revisaron los cumplimientos de acuerdos dados en la reunión anterior, los cuales fueron cumplidos por el GAD Municipal de Pedro Moncayo Se conformó el Comité Técnico de Seguimiento (CTS), del Proyecto de Agua Potable Pesillo Imbabura y se eligió a los delegados del GAD Municipal de Otavalo como representantes del CTS, quienes serán el nexo entre el CTS y la UGP. El día 12 de octubre se inicio con la instalación de la tubería de PVC Presión, se ha culminado con la instalación de dicha tubería en el tramo 13 que se encuentra en el cantón Otavalo y se encuentra en construcción los tramos 9, 17, 15, 14 y 16. Cabe mencionar que en el cantón Pedro Moncayo aun no se ha realizado la instalación de ningún Tramo.	Oscar Martínez	30/11/2017
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Se requirió por parte de los representantes de las JAAPs Regionales de la Parroquia Tupigachi, se modifique el tramo 26 que alimenta al Tanque de reserva ubicado en la zona Urbana de Tupigachi debido a que la EP EMASA PM, da el servicio de agua potable en bloque a dicho Tanque.		
Noviembre, 2017:	<b>Avances:</b>	Oscar Martínez	30/11/2017
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b>		



