



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento																																																																																																																																																																										
Proyecto	Varios																																																																																																																																																																										
Descripción del proyecto	Implementación de sistemas de agua potable y alcantarillado en las diferentes parroquias.	Objetivos	Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019.																																																																																																																																																																								
Seguimiento	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">HITOS DEL PROYECTO</th> <th colspan="4">Ejecución</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Para avance programático</th> <th>Unidad</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Fecha logro</th> </tr> <tr> <th>Detalle</th> <th>Medio de verificación</th> <th>Pond. %</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Estudios y licencias ambientales</td> <td>Estudios</td> <td>10.00</td> <td>Estudios</td> <td>16</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Sectorización (mejoramiento) de agua potable en barrios Mama Nati, San Nicolás, San Rafael y la Playita de la Parroquia Tabacundo. Fase 1</td> <td>Informes</td> <td>5.00</td> <td>Metros</td> <td>4,800</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Construcción de un tanque de reserva, fase I (Tabacundo 400m³ para Tabacundo)</td> <td>Informes</td> <td>5.00</td> <td>m³</td> <td>400</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Mejoramiento extensión agua potable de 1100 m (Tocachi)</td> <td>Informes</td> <td>5.00</td> <td>Metros</td> <td>1,100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sistema agua potable Santa Mónica (Tupigachi)</td> <td>Informes</td> <td>5.00</td> <td>Metros</td> <td>2,600</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Sistema de alcantarillado San Juan Loma (Tupigachi)</td> <td>Informes</td> <td>5.00</td> <td>Metros</td> <td>1,600</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Alcantarillado pluvial Pacífico Proaño (Tabacundo)</td> <td>Informes</td> <td>5.00</td> <td>Metros</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. Alcantarillado sanitario barrio Nueva Esperanza, Fase I</td> <td>Informes</td> <td>5.00</td> <td>Metros</td> <td>1,700</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. Alcantarillado sanitario en la Calle Isidro Ayora (Tabacundo)</td> <td>Informes</td> <td>5.00</td> <td>Metros</td> <td>280</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. Alcantarillado pluvial en la Calle Marco Reinoso (Tabacundo)</td> <td>Informes</td> <td>5.00</td> <td>Metros</td> <td>150</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11. Alcantarillado (Chimbacalle, Tomalón, La Loma La Esperanza) I</td> <td>Informes</td> <td>5.00</td> <td>Metros</td> <td>2,700</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12. Eliminación de las piscinas de oxidación (Malchingui)</td> <td>Informes</td> <td>5.00</td> <td>m²</td> <td>3,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13. Alcantarillado sanitario en el barrio Chimburlo, Fase I (Tocachi)</td> <td>Informes</td> <td>5.00</td> <td>Metros</td> <td>2,700</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14. Alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasqui, Fase I</td> <td>Informes</td> <td>5.00</td> <td>Porcentaje</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15. Alcantarillado pluvial en la Calle García Moreno, Fase I (Tocachi)</td> <td>Informes</td> <td>5.00</td> <td>Porcentaje</td> <td>101</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16. Alcantarillado sanitario en La Zona Central (Tupigachi)</td> <td>Informes</td> <td>5.00</td> <td>Metros</td> <td>2,300</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17. Alcantarillado Calle Pichincha Chimburlo-Arrastre</td> <td>Informes</td> <td>5.00</td> <td>Metros</td> <td>2,700</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18. Entrega de obras</td> <td>Actas</td> <td>5.00</td> <td>Actas</td> <td>16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Avance financiero</td> <td colspan="5">Codificado</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GAD PM</td> <td>Inicial</td> <td>Reforma</td> <td colspan="3">Ejecutado</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1,492,554.07</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>			HITOS DEL PROYECTO			Ejecución				Para avance programático			Unidad	Meta	Avance	Fecha logro	Detalle	Medio de verificación	Pond. %					1. Estudios y licencias ambientales	Estudios	10.00	Estudios	16	10		2. Sectorización (mejoramiento) de agua potable en barrios Mama Nati, San Nicolás, San Rafael y la Playita de la Parroquia Tabacundo. Fase 1	Informes	5.00	Metros	4,800			3. Construcción de un tanque de reserva, fase I (Tabacundo 400m ³ para Tabacundo)	Informes	5.00	m ³	400			4. Mejoramiento extensión agua potable de 1100 m (Tocachi)	Informes	5.00	Metros	1,100			5. Sistema agua potable Santa Mónica (Tupigachi)	Informes	5.00	Metros	2,600			6. Sistema de alcantarillado San Juan Loma (Tupigachi)	Informes	5.00	Metros	1,600			7. Alcantarillado pluvial Pacífico Proaño (Tabacundo)	Informes	5.00	Metros	100			8. Alcantarillado sanitario barrio Nueva Esperanza, Fase I	Informes	5.00	Metros	1,700			9. Alcantarillado sanitario en la Calle Isidro Ayora (Tabacundo)	Informes	5.00	Metros	280			10. Alcantarillado pluvial en la Calle Marco Reinoso (Tabacundo)	Informes	5.00	Metros	150			11. Alcantarillado (Chimbacalle, Tomalón, La Loma La Esperanza) I	Informes	5.00	Metros	2,700			12. Eliminación de las piscinas de oxidación (Malchingui)	Informes	5.00	m ²	3,000			13. Alcantarillado sanitario en el barrio Chimburlo, Fase I (Tocachi)	Informes	5.00	Metros	2,700			14. Alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasqui, Fase I	Informes	5.00	Porcentaje	100			15. Alcantarillado pluvial en la Calle García Moreno, Fase I (Tocachi)	Informes	5.00	Porcentaje	101			16. Alcantarillado sanitario en La Zona Central (Tupigachi)	Informes	5.00	Metros	2,300			17. Alcantarillado Calle Pichincha Chimburlo-Arrastre	Informes	5.00	Metros	2,700			18. Entrega de obras	Actas	5.00	Actas	16			Avance financiero		Codificado					GAD PM		Inicial	Reforma	Ejecutado					1,492,554.07				
HITOS DEL PROYECTO			Ejecución																																																																																																																																																																								
Para avance programático			Unidad	Meta	Avance	Fecha logro																																																																																																																																																																					
Detalle	Medio de verificación	Pond. %																																																																																																																																																																									
1. Estudios y licencias ambientales	Estudios	10.00	Estudios	16	10																																																																																																																																																																						
2. Sectorización (mejoramiento) de agua potable en barrios Mama Nati, San Nicolás, San Rafael y la Playita de la Parroquia Tabacundo. Fase 1	Informes	5.00	Metros	4,800																																																																																																																																																																							
3. Construcción de un tanque de reserva, fase I (Tabacundo 400m ³ para Tabacundo)	Informes	5.00	m ³	400																																																																																																																																																																							
4. Mejoramiento extensión agua potable de 1100 m (Tocachi)	Informes	5.00	Metros	1,100																																																																																																																																																																							
5. Sistema agua potable Santa Mónica (Tupigachi)	Informes	5.00	Metros	2,600																																																																																																																																																																							
6. Sistema de alcantarillado San Juan Loma (Tupigachi)	Informes	5.00	Metros	1,600																																																																																																																																																																							
7. Alcantarillado pluvial Pacífico Proaño (Tabacundo)	Informes	5.00	Metros	100																																																																																																																																																																							
8. Alcantarillado sanitario barrio Nueva Esperanza, Fase I	Informes	5.00	Metros	1,700																																																																																																																																																																							
9. Alcantarillado sanitario en la Calle Isidro Ayora (Tabacundo)	Informes	5.00	Metros	280																																																																																																																																																																							
10. Alcantarillado pluvial en la Calle Marco Reinoso (Tabacundo)	Informes	5.00	Metros	150																																																																																																																																																																							
11. Alcantarillado (Chimbacalle, Tomalón, La Loma La Esperanza) I	Informes	5.00	Metros	2,700																																																																																																																																																																							
12. Eliminación de las piscinas de oxidación (Malchingui)	Informes	5.00	m ²	3,000																																																																																																																																																																							
13. Alcantarillado sanitario en el barrio Chimburlo, Fase I (Tocachi)	Informes	5.00	Metros	2,700																																																																																																																																																																							
14. Alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasqui, Fase I	Informes	5.00	Porcentaje	100																																																																																																																																																																							
15. Alcantarillado pluvial en la Calle García Moreno, Fase I (Tocachi)	Informes	5.00	Porcentaje	101																																																																																																																																																																							
16. Alcantarillado sanitario en La Zona Central (Tupigachi)	Informes	5.00	Metros	2,300																																																																																																																																																																							
17. Alcantarillado Calle Pichincha Chimburlo-Arrastre	Informes	5.00	Metros	2,700																																																																																																																																																																							
18. Entrega de obras	Actas	5.00	Actas	16																																																																																																																																																																							
Avance financiero		Codificado																																																																																																																																																																									
GAD PM		Inicial	Reforma	Ejecutado																																																																																																																																																																							
		1,492,554.07																																																																																																																																																																									
<p>Nivel de avance: 4.38%</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>6,25</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	6,25	-	Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre																																																																																																																																			
Mes	Programático	Financiero																																																																																																																																																																									
Enero	6,25	-																																																																																																																																																																									
Febrero																																																																																																																																																																											
Marzo																																																																																																																																																																											
Abril																																																																																																																																																																											
Mayo																																																																																																																																																																											
Junio																																																																																																																																																																											
Julio																																																																																																																																																																											
Agosto																																																																																																																																																																											
Septiembre																																																																																																																																																																											
Octubre																																																																																																																																																																											
Noviembre																																																																																																																																																																											
Diciembre																																																																																																																																																																											
<p>Resumen narrativo:</p> <p>Enero, 2017: <u>Avances:</u> Se cuenta con 10 de los 15 estudios (3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17 y 18)</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p>			<p>Actualizado por: Carlos Buitron</p> <p>Fecha: 31/01/2017</p>																																																																																																																																																																								