



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Programa vial	
Proyecto	Vialidad y Conectividad Cantonal	
Descripción del proyecto	<p>Implementación de infraestructura según el siguiente detalle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de Obras Estrategicas Malchingui 2. Plan de Obras Estrategicas Tupigachi 3. Adoquinado de la calle Valencia 4. Adoquinado de la calle Luis Freire 490m 5. Programa de Vialidad (ARRASTRE) adoquinados- 29 de Julio Puruhantag y calle Quito. Comunidad Guallaro Chico. 6. Asfaltado del Ingreso a San Pablito, 1,5 km (Cogestión) 7. Regeneración de las aceras de la calle Marco Reinoso 8. Regeneración de las aceras y adoquinados de la calle Isidro Ayora 400m 9. Levantamiento del muro del estadio central de la Esperanza 10. Complementación Estadio de Ñaño Loma 11. Aporte del Presupuesto Participativo a la Parroquia La Esperanza 	<p>Objetivo:</p> <p>Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y personas contribuyendo a la integración cantonal y la articulación al contexto provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno.</p>

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	1. Plan de Obras Estrategicas Malchingui	Contratos	10,00	Estudio	6	3	
	2. Plan de Obras Estrategicas Tupigachi	Contratos	15,00	Contratos	4	2	
	3. Adoquinado de la calle Valencia	Planillas	15,00	Metros	240	4	
	5. Bordillos de arrastre (Esmeraldas y Japón)	Planillas	4,02	Metros	1600	1600	
	6. Adoquinado de arrastre (Esmeraldas y Japón)	Planillas	7,55	Metros	800	40	
	7. Asfalto ingreso a San Pablito	Planillas	0,81	Metros	1500	10	
	8. Aceras de la Marco Reinoso	Planillas	2,01	Metros	162	20	
	9. Aceras Isidro Ayora	Planillas	3,02	Metros	400	20	
	10. Adoquinado de la calle 29 de Julio	Planillas	1,22	Metros	600	95	
	11. Mantenimiento vial, administración directa	Informes	20,00	kilometros	243	40	
	12. Entrega de obras	Actas	5,00	Obras	6		
	Avance financiero			Codificado			
				Inicial	Reforma		Ejecutado
	GAD PM			966.194,80			

Nivel de avance: 14.73%

Mes	Programático	Financiero
Enero	5,18	-
Febrero	12,38	-
Marzo	14,41	-
Abril	16,12	-
Mayo	20,16	-
Junio	21,04	-
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	<p>Avances: Se han realizado la contratación de los bordillos de la Calle Esmeraldas y Japón, en construcción con un avance de 80 metros.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p>	Marcía Betancourt	31/01/2017
Febrero, 2017:	<p>Avances: Se registra el mantenimiento de 40 km de vías.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p>	Marcía Betancourt	03/02/2017
Marzo, 2017:	<p>Avances: Se cuenta con 40 km de vías en mantenimiento, en total.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p>	Marcía Betancourt	31/03/2017
Abril, 2017:	<p>Avances: Se ha realizado un avance de un 90% en el adoquinado de la calle 29 de Julio</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p>	Marcía Betancourt	31/04/2017
Mayo, 2017:	<p>Avances: Se ha realizado un avance de un 90% en el adoquinado de la calle 29 de Julio</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p>	Marcía Betancourt	31/05/2017
Junio, 2017:	<p>Avances: Se ha realizado un avance de un 95% en el adoquinado de la calle 29 de Julio, se ingreso el proceso para contratación del Adoquinado de la Calle Esmeraldas</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p>	Marcía Betancourt	31/06/2017