




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento			
Proyecto	Varios proyectos de agua y saneamiento			
Descripción del proyecto	Implementación de sistemas de agua potable y alcantarillado en las diferentes parroquias.	Objetivos Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019.		
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO			
Para avance programático		Ejecución		
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta Avance (E) Fecha logro
1. Estudios y licencias ambientales	Estudios	10,00	Estudios	16 14
2. Sectorización (mejoramiento) de agua potable en barrios Mama Nati, San Nicolás, San Rafael y la Playita de la Parroquia Tabacundo, Fase I	Informes	5,00	Metros	4.800
3. Construcción de un tanque de reserva, fase I (Tabacundo 400m3 para Tabacundo)	Informes	5,00	m ³	400
4. Mejoramiento extensión agua potable de 1100 m (Tocachi)	Informes	5,00	Metros	1.100
5. Sistema agua potable Santa Mónica (Tupigachi)	Informes	5,00	Metros	2.600
6. Sistema de alcantarillado San Juan Loma (Tupigachi)	Informes	5,00	Metros	1.600
7. Alcantarillado pluvial Pacifico Proaño (Tabacundo)	Informes	5,00	Metros	100
8. Alcantarillado sanitario barrio Nueva Esperanza, Fase I	Informes	5,00	Metros	1.700
9. Alcantarillado sanitario en la Calle Isidro Ayora (Tabacundo)	Informes	5,00	Metros	280
10. Alcantarillado pluvial en la Calle Marco Reinoso (Tabacundo)	Informes	5,00	Metros	150
11. Alcantarillado (Chimbacalle, Tomalón, La Loma La Esperanza) I	Informes	5,00	Metros	2.700
12. Eliminación de las piscinas de oxidación (Malchinquí)	Informes	10,00	m ²	3.000
13. Alcantarillado sanitario en el barrio Chimburlo, Fase I (Tocachi)	Informes	5,00	Metros	2.700
14. Alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasaquí, Fase I	Informes	5,00	Porcentaje	100
15. Alcantarillado pluvial en la Calle García Moreno, Fase I	Informes	5,00	Porcentaje	101
16. Alcantarillado sanitario en La Zona Central (Tupigachi)	Informes	5,00	Metros	2.300
17. Alcantarillado Calle Pichincha Chimburlo-Arrastre	Informes	5,00	Metros	2.700
18. Entrega de obras	Actas	5,00	Actas	16
Avance financiero		Codificado		
GAD PM		Inicial	Reforma	Ejecutado
		1.492.554,07		

Nivel de avance: 6.13%



Mes	Programático	Financiero
Enero	4,25	-
Febrero	8,75	-
Marzo	3,33	-
Abril	3,33	-
Mayo	3,33	-
Junio	3,33	-
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Se cuenta con 10 de los 15 estudios (3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17 y 18) Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Carlos Buitron	31/01/2017
Febrero, 2017:	Avances: Se cuenta con 4 estudios adicionales. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Carlos Buitron	28/02/2017
Marzo, 2017:	Avances: No se registran avances. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Carlos Buitron	31/03/2017
Abril, 2017:	Avances: No se registran avances. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Carlos Buitron	31/03/2017
Mayo, 2017:	Avances: Se cuenta con 5 de los 15 estudios. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Carlos Buitron	31/05/2017
Junio, 2017:	Avances: Se esta trabajando con los didesños dese EMASA para su ejecución y/o contratación	Carlos Buitron	30/06/2017