



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento	
Proyecto	Pesillo - Imbabura	
Descripción del proyecto	Este proyecto contempla la rehabilitación de 52 sistemas de agua potable que benefician a más de 150 comunidades localizadas en las provincias de Imbabura y Pichincha.	Objetivos
	En el caso de Pedro Moncayo son los sistemas de EMASA-PM-TUP-S3 y Nañoloma.	Alcanzar el 80% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería, hasta el 2019.

Seguimiento	0	
Para avance programático		
Detalle	Medio de verificación	Pond. %
1. Estudios	Estudios	5.00
2. Contratación	Contratos	10.00
3. Red de Agua Potable	Planillas	80.00
4. Cierre y entrega	Acta entrega	5.00
Avance financiero		Codificado
GAD PM	Inicial	Reforma
	1,538,202.04	Ejecutado
		58,574.94

Nivel de avance: 8.14%	Mes	Programático	Financiero
<p>Financiero 3.81</p> <p>Programático 10.00</p>	Enero	5.00	3.81
	Febrero	10.00	3.81
	Marzo	10.00	3.81
	Abril	10.00	3.81
	Mayo		
	Junio		
	Julio		
	Agosto		
	Septiembre		
	Octubre		
	Noviembre		
	Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Participación en la caminata y programa realizado en el Estadio Municipal de Otavalo con alcaldes, autoridades del Banco de Desarrollo, dirigentes de las Juntas de Agua y de las 162 comunidades beneficiarias con sus pobladores, para dar inicio a los trabajos del proyecto.	Carlos Buitron	31/01/2017
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.			
Febrero, 2017:	Avances: La Mancomunidad de Gobiernos Locales, que lidera la implementación del proyecto, está en proceso de legalización de contratos.	Carlos Buitron	28/02/2017
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.			
Marzo, 2017:	Avances: La Mancomunidad de Gobiernos Locales, que lidera la implementación del proyecto, está en proceso de legalización de contratos.	Carlos Buitron	31/03/2017
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.			
Marzo, 2017:	Avances: No se registra avances	Carlos Buitron	30/04/2017
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.			