



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Agua y saneamiento del cantón Pedro Moncayo	
<b>Proyecto</b>	Varios Proyectos	
<b>Descripción del proyecto</b>	Implementación de sistemas de agua potable y alcantarillado en las diferentes parroquias.	<b>Objetivos</b> Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019.

HITOS DEL PROYECTO						
Para avance programático				Ejecución		
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
1. Estudios y licencias ambientales	Estudios	10,00	Estudios	16	14	x
2. Sectorización (mejoramiento) de agua potable en barrios Mama Nati, San Nicolás, San Rafael y la Playita de la Parroquia Tabacundo, Fase I	Informes	5,00	Metros	4.800		
3. Construcción de un tanque de reserva, fase I (Tabacundo 400m3 para Tabacundo)	Informes	5,00	m <sup>3</sup>	400		
4. Mejoramiento extensión agua potable de 1100 m (Tocachi)	Informes	5,00	Metros	1.100		
5. Sistema agua potable Santa Mónica (Tupigachi)	Informes	5,00	Metros	2.600		
6. Sistema de alcantarillado San Juan Loma (Tupigachi)	Informes	5,00	Metros	1.600	100	x
7. Alcantarillado pluvial Pacifico Proaño (Tabacundo)	Informes	5,00	Metros	100	10	x
8. Alcantarillado sanitario barrio Nueva Esperanza, Fase I	Informes	5,00	Metros	1.700		
9. Alcantarillado sanitario en la Calle Isidro Ayora (Tabacundo)	Informes	5,00	Metros	280	28	x
10. Alcantarillado pluvial en la Calle Marco Reinoso (Tabacundo)	Informes	5,00	Metros	150	50	x
11. Alcantarillado (Chimbacalle, Tomalón, La Loma La Esperanza) I	Informes	5,00	Metros	2.700		
12. Eliminación de las piscinas de oxidación (Malchinguí)	Informes	10,00	m <sup>2</sup>	3.000		
13. Alcantarillado sanitario en el barrio Chimburlo, Fase I (Tocachi)	Informes	5,00	Metros	2.700		
14. Alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasaquí, Fase I	Informes	5,00	Porcentaje	100		
15. Alcantarillado pluvial en la Calle García Moreno, Fase I	Informes	5,00	Porcentaje	101		
16. Alcantarillado sanitario en La Zona Central (Tupigachi)	Informes	5,00	Metros	2.300		
17. Alcantarillado Calle Pichincha Chimburlo-Arrastre	Informes	5,00	Metros	2.700		
18. Entrega de obras	Actas	5,00	Actas	16		
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>			
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado	
			1.492.554,07		175.064,15	

**Nivel de avance: 11.73%**

Mes	Programático	Financiero
Enero	6,25	6,25
Febrero	8,75	8,75
Marzo	3,33	3,33
Abril	3,33	3,33
Mayo	3,33	3,33
Junio	3,33	3,33
Julio	8,21	8,21
Agosto	11,73	11,73
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	<b>Avances:</b> Se cuenta con 10 de los 15 estudios (3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17 y 18) <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Carlos Buitron	31/01/2017
Febrero, 2017:	<b>Avances:</b> Se cuenta con 4 estudios adicionales. <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Carlos Buitron	28/02/2017
Marzo, 2017:	<b>Avances:</b> No se registran avances. <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Carlos Buitron	31/03/2017
Abril, 2017:	<b>Avances:</b> No se registran avances. <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Carlos Buitron	31/03/2017
Mayo, 2017:	<b>Avances:</b> Se cuenta con 5 de los 15 estudios. <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Carlos Buitron	31/05/2017
Junio, 2017:	<b>Avances:</b> Se esta trabajando con los dicesños dese EMASA para su ejecución y/o contratación <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Carlos Buitron	30/06/2017
Julio, 2017:	<b>Avances:</b> Se recibe los diseños para los proyectos de las calles Isidro Ayora y Marco Reinoso, Pacifico Proaño <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica	Carlos Buitron	30/07/2017
Agosto, 2017:	<b>Avances:</b> Se recibe los diseños para los proyectos de las calles Isidro Ayora y Marco Reinoso, Pacifico Proaño <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>	Carlos Buitron	30/08/2017