



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Presupuesto Participativo		
Proyecto	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de La Esperanza		
Descripción del proyecto	<p>Las obras de infraestructura civiles y viales que se implementarán en la parroquia de La Esperanza coadyuvarán a garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la conservación del ambiente. Considerando que en la parroquia se diagnostica que alrededor del 40 % de la población no cuenta con servicio de alcantarillado</p> <p>El agua de consumo humano tiene tratamiento potabilizante y el sistema de aguas servidas todavía no sobrepasa el 50% de la cobertura necesaria, a diferencia que la energía eléctrica se encuentra en un 100% en el territorio parroquial Infraestructura y acceso de la población a servicios de salud y educación.</p> <p>La Prioridad de las vías de La Parroquia La Esperanza</p> <p>Primera: El Rosario – Vicente Solano – Cubinche - Tomalón</p> <p>Apertura y comunicación entre caminos vecinales. Observando técnicas para apertura de vías.</p> <p>Segunda: Chimbacalle – San Luis – Guaraquí - Tomalón</p> <p>Tercera: La Esperanza – Otón</p> <p>Cuarta: Chimbacalle – Guaraquí – Mojanda – La Esperanza</p> <p>Quinta: Chimburló – Chimbacalle – La Esperanza – Tabacundo.</p>	<p>Objetivo:</p> <p>1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de La Esperanza a base del Presupuesto participativo.</p> <p>2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de La Esperanza en los barrios de Chimbacalle, Tomalón, La Loma, Mojanda, Cubinche, El Rosario.</p>	

Para avance programático				Ejecución				
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
1	Gestión de 7 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de La Esperanza	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	20,00	Porcentaje	100	20	x	31/03/2018
2	Contratación de la obra de construcción del levantamiento del muro del estadio central (La Esperanza)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	5	x	31/03/2018
3	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado (Chimbacalle, Tomalón, La Loma) I etapa	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	5	x	31/03/2018
4	Adquisición de materiales para la obra de construcción del alcantarillado pluvial y/o canal de la Calle Mojanda (720m)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100			
5	Adquisición de materiales para la obra de construcción del adoquinado de la calle Valencia- Cubinche	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100			
6	Contratación de la obra de construcción del centro de desarrollo comunitario de la casa barrial El Rosario (2016)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	20	x	31/03/2018
7	Contratación de la obra de construcción de baterías sanitarias del parque recreacional El Rosario Fase II	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	5	x	31/03/2018
8	Adquisición de materiales para la obra de construcción del adoquinado de la Calle Mojanda (8400m2)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100			
9	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	10,00	Porcentaje	100			
10	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	5,00	Unidad	13	3	x	31/03/2018
Avance financiero				Codificado				
				Inicial		Ejecutado		
GAD MPM				\$		374.652,46		

Nivel de avance:	6,06 %		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>1,88</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>4,87</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>8,65</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	1,88	-	Febrero	4,87	-	Marzo	8,65	-	Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																								
Enero	1,88	-																																								
Febrero	4,87	-																																								
Marzo	8,65	-																																								
Abril																																										
Mayo																																										
Junio																																										
Julio																																										
Agosto																																										
Septiembre																																										
Octubre																																										
Noviembre																																										
Diciembre																																										

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p>Avances: Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra</p>	Carlos Buitrón	31/01/2018
Febrero, 2018	<p>Avances: Se están HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de Materiales para los CIBV'S y Construcción del Cerramiento del Estadio de Naño Loma.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra</p>	Carlos Buitrón	28/02/2018
Marzo, 2018	<p>Avances: Se están HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de construcción de Batallas Sanitarias en Cochasquí, La Esperanza,</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra</p>	Carlos Buitrón	31/03/2018