



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Programa vial Cantonal	
Proyecto	Implementación de varios Proyectos viales en las parroquias del cantón Pedro Moncayo	
Descripción del proyecto	<p>El cantón Pedro Moncayo posee una suficiente infraestructura vial, ya que todo el territorio se encuentra cubierto por algún tipo de vía, lo que favorece para las actividades económicas, principalmente para el traslado de productos hacia los mercados tanto al norte como al sur del cantón.</p> <p>La estructura vial del cantón Pedro Moncayo se integra por vías pavimentadas de dos o más carriles, carreteras pavimentadas angostas, carreteras sin pavimentar, caminos de verano, caminos de herradura y senderos, además de la línea férrea que se encuentra sin uso.</p> <p>La estructura vial cantonal está comprendida por 858 km, de los cuales, el 12% son arteriales, 25% colectoras, 59% locales y 4% autopistas.</p> <p>Pese a ello, se requiere intervenir en mejorar el estado de la red vial urbana y rural para movilizar los productos de la diversificación agrícola del cantón, en contraste con la vialidad que en las dos últimas décadas se ha consolidado junto con el desarrollo del sector florícola.</p> <p>En este contexto, para el presente año se ha previsto la ejecución de al menos 18 proyectos viales a nivel de las cinco parroquias del cantón, que comprenden el diseño y gestión de los proyectos, procesos precontractuales por cada uno de los proyectos, adjudicación, ejecución y fiscalización de los mismos; y por últimos la entrega recepción (Municipio - Comunidad y/o barrio) e informes finales de gestión.</p>	<p>Objetivo:</p> <p>Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y personas contribuyendo a la integración cantonal y la articulación al contexto provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno.</p> <p>Ejecutar obras de vialidad y conectividad así como el mantenimiento de las vías a nivel de las parroquias del cantón Pedro Moncayo.</p>

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO							
	Para avance programático			Ejecución				
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro
1	Gestion de 17 Procesos Precontractuales de los Proyectos de Vialidad Cantonal	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	8,00	Porcentaje	100	5	x	29-03-18
2	Armicos en Angumba (colocación de 150 metros lineales de Armicos de 1200mm)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	4,00	Porcentaje	100	10	x	29-03-18
3	Bordillos Cananvalle (Colocación de 700 metros lineales en conformación de 3 bordillos)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	4,00	Porcentaje	100	10	x	29-03-18
4	Muro de gavones en la Calle Valencia (Colocación de 50 Mallas de 50 x 100 x 200 mm)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	4,00	Porcentaje	100			
5	Regeneración urbana Luis Freire	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	4,00	Porcentaje	100	10	x	
6	Regeneración urbana Isidro Ayora	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	4,00	Porcentaje	100	10	x	
7	Empedrado de La Loma - San José Grande	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	4,00	Porcentaje	100	50	x	
8	Bordillos Marco Reinoso	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	4,00	Porcentaje	100	20	x	31/03/2018
9	SARANDAS PARA MINAS ANGUMBA Y MALCHINGUI	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	4,00	Porcentaje	100	50	x	31/03/2018
10	ENSAYOS DE OBRAS POR ADM. DIRECTA	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	4,00	Porcentaje	100	15	x	31/03/2018
11	CONSTRUCCION DE BORDILLOS ANGUMBA POR ADMINISTRACION DIRECTA	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	4,00	Porcentaje	100			
12	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE GUALLARO GRANDE HASTA LA CASA BARRIAL EJECUCION POR ADM. DIRECTA	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	4,00	Porcentaje	100			
13	Pasaje Imbabura 96m	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	4,00	Porcentaje	100			
14	Jorge Hidalgo 150m	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	4,00	Porcentaje	100			
15	Vialidad malchinguí (SE TRASPASARA A MATERIALES CIBV'S)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	4,00	Porcentaje	100			
16	Calle Jerusalem Etapa II (400m2)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	4,00	Porcentaje	100			
17	Calle Mojanda (8400m2)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	4,00	Porcentaje	100			
18	Cubinche La Esperanza (920m)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	4,00	Porcentaje	100	10	x	31/01/2018
19	Mantenimiento vial parroquia Malchingui	Pedidos oficiales Informes	4,00	Porcentaje	100	20	x	31/03/2018
20	Mantenimiento vial parroquia Tocachi	Pedidos oficiales Informes	4,00	Porcentaje	100			

	21	Mantenimiento vial parroquia Esperanza	Pedidos oficiales Informes	4,00	Porcentaje	100			
	22	Mantenimiento vial parroquia Tabacundo	Pedidos oficiales Informes	4,00	Porcentaje	100	20	x	31/03/2018
	23	Mantenimiento vial parroquia Tupigachi	Pedidos oficiales Informes	4,00	Porcentaje	100			
	24	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	4,00	Porcentaje	100	5	x	31/03/2018
Avance financiero				Codificado					
				Inicial	Reforma			Ejecutado	
GAD MPM				\$	600.992,16				

Nivel de avance: 6,72 %



Mes	Programático	Financiero
Enero	3,39	-
Febrero	3,60	-
Marzo	9,60	-
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p><u>Avances:</u> Se recepta los proyectos con la información actualizada en los presupuestos de los proyectos de vialidad, para seguir con los analisis para los procesos contractuales. (Calle Valencia, Cananvalle, armicos angumba, Bordillos Marco Reinoso).</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta realizando la modificación de la partida presupuestaria del proceso de contratación de los estudios y ensayo para iniciar con el proceso de contratación respectivo.</p>	Marcía Betancourt	31/01/2018
Febrero, 2018:	<p><u>Avances:</u> En espera de la actualización en los presupuestos de los proyectos de vialidad, para seguir con los analisis para los procesos contractuales. (Calle Valencia, Cananvalle, armicos angumba, Bordillos Marco Reinoso).</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta realizando el proceso para la adquisición de materiales, y la contratación de estudios</p>	Marcía Betancourt	28/02/2018
Marzo, 2018:	<p><u>Avances:</u> Se recepta los proyectos con la información actualizada en los presupuestos de los proyectos de vialidad, para seguir con los analisis para los procesos contractuales. (Calle Valencia, y Bordillos Marco Reinoso).</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta realizando la revisión y la complementación del proceso para poder realizar el ingreso a compras publicas</p>	Marcía Betancourt	31/03/2018