



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Presupuesto Participativo		
Proyecto	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Malchinguí		

Descripción del proyecto	<p>Las obras de infraestructura civiles y viales que se implementarán en la parroquia de Malchinguí coadyuvarán a garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la conservación del ambiente. Considerando que en la parroquia se diagnostica que en la parroquia existen 970 viviendas, donde residen 981 hogares, de los cuales el 77,2% disponen de documentos que acrediten la tenencia propia de la vivienda, con un déficit de servicios residenciales básicos del 84,9%. El promedio de personas que habitan en un cuarto es de 2,5. La parroquia presenta un índice de viviendas con hacinamiento del 21,3% y de viviendas sin hacinamiento del 79,7%. Los barrios de menor cobertura de servicios de agua por red pública son San Juan, Santa Eulalia y Oyagachi con un 66,7%, la Merced, Venencia y Hospital con un 67,5%, el Rosario con 84,1%, la Buena Esperanza con el 84,8 y los demás barrios superan el último porcentaje hasta llegar incluso al 100% como son los barrios de Imbabura y San Carlos</p> <p>Los barrios de menor cobertura de servicio de alcantarillado son San Juan, Santa Eulalia y Oyagachi con un 5,6% de su población, la Merced, Venencia y Hospital con un 33,3%, García Moreno con un 43,8%, el Rosario con un 44,9%, la Buena Esperanza con un 45,5%, la Concepción con 47,9% y los demás barrios superan este último porcentaje hasta llegar al 97,4% como es el caso del barrio Quito Norte.</p> <p>El barrio de menor cobertura de servicio de energía eléctrica es el Rosario con un 89,9 y los demás superan este porcentaje llegando algunos a cubrir el 100% de su población.</p> <p>El servicio de alumbrado público se encuentra sólo en las calles de la zona poblada del parque central y de los barrios Quito Norte y Quito Sur, por ser las centralidades que se han formado en la parroquia de Malchinguí. Los demás barrios presentan escasez de servicio de alumbrado público.</p> <p>Las vías colectoras de la parroquia de Malchinguí, presentan una longitud de 51,6 Km, entre asfaltadas, empedradas/tercera y tierra. Representa un 74% de la totalidad de las vías.</p> <p>Las vías secundarias o de acceso a los barrios de la parroquia disponen de un 4,2 Km de vías secundarias. Estos accesos a los barrios deben ser ampliados en la longitud del adoquinamiento, para que en épocas de lluvias no se conviertan en lodazales y en algunos casos en fangos que dan problemas a sus habitantes. Representa un 6% de la totalidad de las vías. Dispone de un 13,7 Km de vías terceras de tierra, que corresponde en su mayor parte a la antigua carretera conocida como la vía García Moreno - Otavalo. También se encuentran los accesos de tierra a varios barrios de la parroquia. Representa un 20% de la</p>	<p>Objetivo:</p> <p>1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de Malchinguí a base del Presupuesto participativo.</p>
	<p>2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de Malchinguí en el barrio de El Hospital, Calle Jerusalem, Iglesia de Malchinguí, y obras de categoría parroquial.</p>	

Seguimiento	Para avance programático				Ejecución				
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
	1	Gestión de 4 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Tupigachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	20	x	31/03/2018
2	Construcción de 8 tanques de reserva de agua potable	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	20	x	28/02/2018	
3	Transferencia de recursos para la construcción del estadio del barrio El Hospital de la Parroquia de Malchinguí.	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	100	x	31/03/2018	
4	Materiales pétreos para obras en la parroquia de Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100				
5	Plan de obras estratégicas parroquiales adoquinado de la Jorge Hidalgo y pasaje Imbabura (2016)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100		x	31/07/2018	
6	Contratación de la obra de construcción de la culminación del adoquinado de la calle Jerusalem Etapa II (400m2)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	5	x	30/04/2018	
7	Contratación de los estudios para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	5	x	30/04/2018	
8	Proceso de expropiación de los predios (2000m2) para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100				
9	Restauración de la Iglesia de Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100				
10	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	10,00	Porcentaje	100	30	x	30/04/2018	
Avance financiero				Codificado					
GAD MPM				Inicial	Reforma		Ejecutado		
				\$	431.729,71		67.275,00		

Nivel de avance:	17,27 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	-	-
		Febrero	2,00	-
		Marzo	14,00	67.275,00
		Abril	18,00	-
		Mayo	18,00	-
		Junio	18,00	-
		Julio	18,00	-
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p>Avances: No se realiza ninguna gestión ya que se está esperando la actualización de los costos de la mano obra emitida por la Contraloría General del Estado, para el año 2018.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: A la espera de la publicación del informe salarial para el año 2018.</p>	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil	31/01/2018

Febrero, 2018	<u>Avances:</u> Se presenta el proyecto de la construcción de los 8 tanques de agua potable a la unidad de compras públicas.	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructua civil	28/02/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Aún no se cuenta con los permisos de los terrenos donde se construirán los tanques de agua.		
Marzo, 2018	<u>Avances:</u> Se realiza la transferencia al GAD Parroquial de Malchinguí, por el 50% para la contratación de la obra de construcción del estadio en el barrio El Hospital.	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructua civil	31/03/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Aún no se cuenta con la partida presupuestaria para el proyecto de arrastre del 2017 para la obra del Estadio; por lo que realizó una reforma del presupuesto.		
Abril, 2018	<u>Avances:</u> Se encuentra en revisión para la contratación de los estudios de la reubicación de la planta de tratamiento de los tanques de oxidación.	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructua civil	30/04/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se solicitó cotizaciones para presentar el proyecto a compras públicas, mismas que están demorando más del tiempo previsto.		
Mayo, 2018	<u>Avances:</u> Se encuentra en revisión para la contratación de los estudios de la reubicación de la planta de tratamiento de los tanques de oxidación.	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructua civil	30/05/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se solicitó cotizaciones para presentar el proyecto a compras públicas, mismas que están demorando más del tiempo previsto.		
Junio, 2018	<u>Avances:</u> Se encuentra en revisión y elaboración del diseño para la contratación del Adoquinado de la calle Jerusalem	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructua civil	30/06/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se solicitó cotizaciones para presentar el proyecto a compras públicas, mismas que están demorando más del tiempo previsto.		
Julio, 2018	<u>Avances:</u>	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructua civil	31/07/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		